

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL PIURA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	02636167
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	HILBCK GUZMAN REYNALDO ADOLFO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	21/01/2019 02:32:34 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL PIURA	LESCANO ALBAN RICHARD RAFAEL	DNI	02806788	23/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL PIURA	LUNA CORDOVA HELEN BRISEIDA	DNI	02666304	01/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL PIURA	MEJIA LUNA CLARISSA CANDICE	DNI	40197153	06/10/2015	1, 2, 3, 4 y 5
4	COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO	HAYAKAWA REBAZA RUBEN MARTIN	DNI	43583231	01/01/2017	3, 4 y 5
5	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA	LABERRY SAAVEDRA MARIO EDUARDO	DNI	02610307	01/01/2015	3, 4 y 5
6	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA	SAAVEDRA DIEZ JAIME YSAAC	DNI	02775997	01/01/2015	3, 4 y 5
7	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PIURA	CALLE SOSA JOSE LUIS	DNI	03372673	03/04/2018	3, 4 y 5
8	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA I	GARCIA CABRERA HERNAN EFILIO	DNI	25421102	21/06/2017	3, 4 y 5
9	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD PIURA II SULLANA	VENCES VEGAS CRISTHAM EDGARDO	DNI	02849408	28/06/2017	3, 4 y 5
10	ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD 5 - HOSPITAL DE CHULUCANAS	TELLO ACOSTA RICARDO RONALD	DNI	09397492	21/11/2017	3, 4 y 5
11	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	CHUMACERO CORDOVA ROSARIO	DNI	02794297	01/08/2016	3, 4 y 5
12	GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	LOPEZ LANDI ALVARO ROMULO	DNI	15452413	01/01/2015	3, 4 y 5
13	HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA	ADANAQUE ZAPATA ARTURO	DNI	02773516	23/01/2015	3, 4 y 5

14	HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA - PIURA	FERNANDEZ ANDRADE JOSE ELVIDIO	DNI	02672221	13/02/2017	3, 4 y 5
15	HOSPITAL II - 2 SULLANA	ROJAS BARDALES CARLOS AUSBERTO	DNI	03580904	08/06/2016	3, 4 y 5
16	PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA	SILVA GARCIA JUAN LUIS	DNI	02816220	01/01/2015	3, 4 y 5
17	PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO ALTO PIURA	VARGAS TRELLES MARCO TULIO	DNI	02604745	15/02/2017	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AYABACA - UGEL AYABACA	CHINCHAY LABRIN CARMEN ALICIA	DNI	03646207	29/10/2018	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHULUCANAS - UGEL CHULUCANAS	PANTA SALAZAR MANUEL ABRAHAN	DNI	02818581	01/08/2016	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCABAMBA	NEGREYROS SANCHEZ HUGO FERNANDO	DNI	03497725	01/08/2016	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE MORROPON - UGEL MORROPON	ESPINOZA ZAPATA JUAN CARLOS	DNI	03657723	01/08/2016	3, 4 y 5
22	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PAITA - UGEL PAITA	CARRASCO CHU WILLIAN HUMBERTO	DNI	02846815	01/08/2016	3, 4 y 5
23	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TALARA	ABAD MECA CARMELITA DEL PILAR	DNI	02839758	01/08/2016	3, 4 y 5
24	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- UGEL HUARMACA	CARRASCO LUCERO ALFREDO LEANDRO	DNI	17435022	14/05/2018	3, 4 y 5
25	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SULLANA - UGEL SULLANA	LIZANO TRONCOS MIGUEL ANGEL	DNI	02857968	01/08/2016	3, 4 y 5
26	UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON - CHULUCANAS	BENAVIDES CASTILLO JUAN CARLOS	DNI	00373498	26/07/2017	3, 4 y 5
27	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA	RUESTA LARROCA JESUS MARTIN	DNI	02813234	01/09/2016	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO N°080-2017-CEPLAN/DNCP-PEI	Fecha de informe:	21/12/2017	Comentarios:	5.7 GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL RPCD N° 062-2017-CEPLAN/PCD
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RER N° 860-2017/GRP-GR	Fecha de aprobación:	29/12/2017	Año inicio:	2018
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	CORREO ELECTRONICO	Fecha de documento:	19/12/2017	Comentarios:	5.7 GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL RPCD N° 062-2017-CEPLAN/PCD
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RGG N° 298-2017/GRP-GGR	Fecha de aprobación:	29/12/2017	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA			0.08		OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA	Índice	79.40	2016	49.40	69.40	0	0.5	0 REPRESENTA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN AL CIERRE DEL APLICATIVO, SE NECESITA CONSIGNAR UN NUMERO PARA PODER CERRAR		
	ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN-	Índice	53.20	2016	23.20	43.20	0	0.5	0 REPRESENTA NO SE CONTABA CON INFORMACIÓN AL CIERRE DEL APLICATIVO Y EL SISTEMA NO PERMITIA CERRARLO SE HA PUESTO 0		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	0.11	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	

	INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL	Índice	0.35	2015	0.37	0.36	0.25	1	<p>HEMOS RECURRIDO A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CONSENSO EN LO QUE SE REFIERE A LA ARTICULACION DE ESFUERZOS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y A INSISITIR ANTE EL NIVEL CENTRAL PARA TRATAR DE CONSEGUIR ALGUNOS FONDOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESTINADAS A APOYAR EN EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL . SE HAN GESTIONADO ALGUNAS DONACIONES QUE HAN PERMITIDO ATENDER ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DE ZONAS DE EXTREMA POBREZA Y A PERSONAS QUE NECESITAN DE ATENCIONES PRIMARIAS DE SALUD Y A PERSONAS DISCAPACITADAS.S OLCITAR A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL QUE SE PROCURÉ DESTINAR LOS MONTOS PRESUPUESTALES PREVISTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, DE TAL MANERA QUE EL PRESUPUESTO OPERATIVO ESTE ASEGURADO DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO PARA EVITAR CONTRATIEMPOS. POR OTRO LADO, ES CONVENIENTE QUE EN LA EJECUCIÓN DEL PROCOMPITE II SE INSTITUCIONALICE LA IMPLEMENTACION DE LAS LECCIONES APRENDIDAS Y SOBRE TODO SE TRATE DE FOMENTAR EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO UN CLIMA LABORAL ACEPTABLE YA QUE EN LOS ÚLTIMOS MESES</p> <p>DENTRO DE LAS LIMITACIONES QUE HEMOS TENIDO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SU IMPLEMENTACION , ES IMPORTANTE RESALTAR LA POCA EXPERIENCIA EN GESTIÓN PUBLICA DE LOS GERENTES REGIONALES DESIGNADOS LO QUE HA IMPLICADO UNA DEMORA EN SU ALINEAMIENTO AL CONOCIMIENTO DE COMO FUNCIONAN Y COMO SE MANEJAN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, ACOMPAÑADAS DE SU FALTA DE DECISION OPORTUNA Y LA ESCASEZ DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES</p>
--	-----------------------------------	--------	------	------	------	------	------	---	---

										DEL EJERCICIO 2018 LAS RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES SE HAN RESQUEBRAJADO Y ESTO ES UN OBSTACULO PARA LA BUENA MARCHA DE LA OFICINA. PARA ESTO SE DEBE RECORDAR A CADA TRABAJADOR LAS FUNCIONES QUE LE COMPETEN Y EVITAR INTERFERENCIAS EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS, QUE LO UNICO QUE GENERA ES INEFICIENCIA EN EL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES.HAY QUE HACER RECORDAR LAS LINEAS DE AUTORIDAD.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.07		GERENCIA GENERAL REGIONAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE PROCESOS OPTIMIZADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Porcentaje			15	0	0	1	0 DE LA META PREVISTA AL FINAL DE PERIODO ES LA DETERMINACIÓN DE LINEA BASE, PORQUE VA ELABORARSE EN EL AÑO 2018, IGUAL EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO NO TIENE LINEA BASE	VALOR ALCANZADO NO SE CONTABA A LA FECHA DE CIERRE	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.	0.12	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN MATEMÁTICAS EN SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA	Porcentaje	31.80	2015	61.80	45.80	0	0.25	LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL 2018 SERÁN PUBLICADOS EN FEBRERO 2019 SEGUN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMUNICACIÓN EN SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA	Porcentaje	51.80	2015	69.80	53.80	0	0.25	LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL 2018 SERÁN PUBLICADOS EN FEBRERO 2019	
	PORCENTAJE DE JÓVENES EGRESADOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA INSERTADOS AL MERCADO LABORAL.	Porcentaje	0	2016	2	1	0	0.25	0 REPRESENTA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN AL CIERRE DEL APLICATIVO. SE UTILIZO PARA CERRAR EL APLICATIVO	
	PORCENTAJE DE JÓVENES EGRESADOS DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PIURA INSERTADOS AL MERCADO LABORAL.	Porcentaje	0	2016	3.50	2.50	0	0.25	0 REPRESENTA NO SE CONTO CON INFORMACIÓN AL CIERRE DEL APLICATIVO PARA CERRA EL APLICATIVO.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.	0.13			GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.	Porcentaje	15.30	2016	8.30	15.30	0	0.5	O SIGNIFICA QUE NO SE CONTABA CON INFORMACIÓN AL CIERRE DEL APLICATIVO. SE UTILIZO PARA PODER CERRAR NO SE ACEPTABA SIN INFORMACIÓN		
	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA * 100 MIL N.V.	Tasa	91.70	2016	91.70	119.13	0	0.5	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN A LA FECHA DEL CIERRE DEL APLICATIVO		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	PROMOVER EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.	0.14				DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS RURALES CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA	Porcentaje			54.78	53.98	47.90	1	LAS FASES DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DEMANDA DE MUCHO TIEMPO, LO QUE GENERA UNA DEMORA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, POR ENDE LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GÓTEO EN LOS SISTEMAS DE AGUA, DEMORAN EN LA EJECUCIÓN. POR OTRO LADO EXISTEN COMUNIDADES QUE RECHAZAN LA INSTALACIÓN DE ESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN, DEBIDO A DIFERENTES FACTORES COMO AUMENTO DE TARIFA DEL ANA, MAYOR APORTE DE LA CUOTA, PIENSAN QUE EL CLORO ES DANINO PARA LA SALUD ETC.	COORDINACIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y PEDIDOS REALIZADOS POR LA DRVCS, PARA QUE ACELERE SU PROCESO, SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE AGUA SEGURA Y EL TRABAJO ARTICULADO CON LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES, SALUD, EDUCACIÓN.ES IMPORTANTE SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE AGUA SEGURA, ASIMISMO INFORMARLES SOBRE LAS EDAS Y PARASITARIAS, LAS MISMAS QUE TRAEN COMO CONSECUENCIAS LA ANEMIA, LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL ENTRE OTRAS. ASIMISMO, SE REQUIERE DE UN TRABAJO ARTICULADOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS COMO ES SALUD, EDUCACIÓN, ONGS ETC.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios	
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	0.16		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL			

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD LEVE Y MODERADA QUE ACCEDEN A EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA Y/O TÉCNICA PRODUCTIVA.	Porcentaje	27.15	2016	37	30	30	0.5	EN RELACIÓN EL OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 01 DE ACUERDO AL CENSO ESCOLAR 2018 SE HA LOGRADO LA META DEL INDICADOR REFERIDO AL ACCESO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD A LA EBR Y ALTERNATIVA.	
	PORCENTAJE DE VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LA MUJER, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO.	Porcentaje	69.70	2016	65	69	0	0.5	0 SIGNIFICA NO SE CONTABA CON INFORMACIÓN AL CIERRE DEL APLICATIVO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
1	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	0.1	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ACTORES DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE IMPLEMENTAN BUENAS PRACTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.	Porcentaje	0	2016	35	15	15	0.5	LIMITADO FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS .LIMITADA LOGISTICA (VEHICULOS) PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS.	SE HA ELABORADO UN PIP, PARA CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS, EN ACCIONES DE CONSERVACIÓN. EN EL PIP ANTES INDICADO SE HA CONSIDERADO EN EL MISMO LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO,	
	PORCENTAJE DEL TERRITORIO REGIONAL CON ECOSISTEMAS CONSERVADOS Y/O APROVECHADOS SOSTENIBLEMENTE	Porcentaje	4.87	2012	8.60	7.70	6.50	0.5	LIMITADO FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS.LIMITADA LOGISTICA (VEHICULOS) PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS.	SE HA ELABORADO UN PIP, PARA CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS, EN ACCIONES DE CONSERVACIÓN. EN EL PIP ANTES INDICADO SE HA CONSIDERADO EN EL MISMO LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO,	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

1	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN Y TERRITORIO			0.09	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	ÍNDICE DE VULNERABILIDAD PREVALENTE REGIONAL (IVPR) (ELABORACIÓN DEL INDICADOR)	Índice			100	33.30	0	1	PARA EL FINAL DEL PERIODO DEL PEI PARA ESTE INDICADOR 100 REPRESENTA EL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE 03 SUB INDICADORES SUB INDICADOR DE EXPOSICIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD FRAGILIDAD SOCIO ECONOMICA Y RESILIENCIA , PORQUE EL APLICATIVO SOLO CONTEMPLA NUMEROS MAS NO LETRAS SE HA TOMADO LOS 03 REPRESENTA	SE HA INCORPORADO 0 AVANCE PORQUE A LA FECHA DE CIERRE DEL APLICATIVO NO SE CONTABA CON INFORMACIÓN

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2568211	84544497	0	0	0	0	0
Obras por contrata	15	8	28	87	86	24	10	34	32	865300128.25	539612033.27	71295845.32	14	46732521.11	54	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	4	0	3	9	9	4	0	6	2	18758666.90	212283311	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AYABACA - UGEL AYABACA: NO SE ALCANZA INFORMACION PORQUE LA UE308 NO REALIZA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, YA QUE EN LAS TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS NO CONTAMOS CON LAS ESPECIFICAS.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PAITA - UGEL PAITA: NO CONTAMOS CON EL FORMATO 3 , NO SE REALIZAN OBRAS

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO ALTO PIURA: EL PEIHAP EN EL AÑO 2018 TUVO EN EJECUCIÓN 01 OBRA DE GRAN ENVERGADURA, EL COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE PRESA TRONERA SUR Y TÚNEL TRASANDINO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA, SIN EMBARGO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL N° 63-2018/GRP-PEIHAP DE FECHA 23.10.18 SE RESOLVIÓ DE PLENO DERECHO EL CONTRATO CON EL CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI (COA) PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA TRONERA SUR Y TUNEL TRASANDINO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA, LA CAUSAL FUE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA.

ASIMISMO, EN DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SE ADJUDICÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR CHALPA - CASHAPITE, POR EL IMPORTE DE S/ 12 237 672,99, CUYA EJECUCIÓN INICIARÁ EN EL AÑO 2019. TAMBIEN SE ADJUDICÓ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASAS Y PLAN MAESTRO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS DISTRITOS PIURA, CASTILLA Y VEINTISÉIS DE OCTUBRE.DEL POR EL IMPORTE DE S/ 17 551 898,83, INICIARÁ EL SERVICIO EN EL AÑO 2019.

SE REALIZÓ EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CREACIÓN DE REPRESA CASCAPAMPA PARA EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO DE SONDRILLO, SIN EMBARGO QUEDÓ DESIERTO EN SEGUNDA CONVOCATORIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, LOS POSTORES QUE PRESENTARON SU OFERTA NO CUMPLIAN CON ACREDITAR LO ESTABLECIDO EN BASES INTEGRADAS.

SE CULMINÓ 01 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: I.E. 14534 LAS PAMPAS SONDRILLO.

SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA TRONERA SUR Y TUNEL TRASANDINO DEL PEIHAP DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL PEIHAP Y CONSTRUCCIONES COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA: LA UNIDAD EJECUTORA NO EJECUTA OBRAS

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCABAMBA: NO APLICA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TALARA: LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TALARA, NO CUENTA CON PARTIDAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA I: ESTA UNIDAD EJECUTORA NO EJECUTA OBRAS.

HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA - PIURA: EL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2, NO CUENTA CON INFORMACIÓN RELACIONADO A OBRAS.

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(L)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	4631	4697	57929821.42	114151171.61
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	210	211	6745732.78	6995254.30
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	3707	4155	59792536.54	63838678.66
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	24684	25712	248907387.66	363738414.61
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	1270	1333	55155605.87	60332021.49
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	3614	3441	55316246.58	56132564.47
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	1	1	67750.56	67750.56
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	85	83	1490039.05	1542002.90
Servicios de terceros	248	299	750893.50	1125742
Locación de servicios	1560	1854	24527161.95	24391566.98
Otros	896	1088	3071333.95	6044079.33

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL PIURA: PARA MAYOR FACILIDAD SE DEBE CONSIDERAR SEPARACIÓN DE MILES Y MILLONES.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AYABACA - UGEL AYABACA: LA INFORMACIÓN ALCANZADA ES A PARTIR DEL MES DE MARZO 2018

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- UGEL HUARMACA: INFORMACIÓN PROPORCIONADA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE MORROPON - UGEL MORROPON: LA INFORMACION REGISTRADA RESPECTO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO HA SIDO REGISTRADO DE ACUERDO A COMO FUE INFORMADO EN LA RENDICION AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2016

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO ALTO PIURA: PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PEIHAP SE HA TENIDO QUE RECURRIR A LA CONTRATACIÓN DE LOCACIONES DE SERVICIOS, EN TANTO SE IMPLEMENTA LA LEY SERVIR EN SU TOTALIDAD.

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA: EL GASTO DE PERSONAL SE HA TOMADO DE LA EJECUCION DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018, DEL MODULO CLIENTE SIAF

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCABAMBA: INF. N 014-2019-UGELHUANCABAMBA/ABAST/GVCM

INF. N 0016-2019-PIURA-DREP-UGEL-HBBA/EP/REM Y PLLAS/JWFH

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TALARA: PARA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO SE INCREMENTARON LAS PEAS POR LA INTERVENCIÓN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA, Y PARA LA LEY N°29444 CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL EL AUMENTO DE PEAS ES DEBIDO A LOS DOCENTES CONTRATADOS POR LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS; A LO QUE RESPECTA LOCACIÓN DE SERVICIOS SE INCREMENTA PUESTO QUE SE NECESITA DE APOYO TÉCNICO POR LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE SE TIENE EN SEDE Y EL NUMERO DE DOCENTES E II.EE QUE ATENDEMOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN DE NUESTRA JURISDICCIÓN.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA I: LA FUENTE ES LA OFCINA DE RRHH, DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN SANITARIA, OFICINA DE SEGUROS DE DIRESA PIURA Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0155-2018-GOB REG PIURA-DIRESA-PIURA-OEPE DE TRANSFERENCIA NOMINA PERSONAL CONTRATADO EN LAS CLAS

HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA - PIURA: INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL DESTACADO:

1) DECRETO LEGISLATIVO 276 - CARRERA ADMINISTRATIVA; CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO 02 - AL FINAL DEL PERIODO 02.

2) LEY N 23536 - PROFESIONALES DE LA SALUD. CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO 117 - AL FINAL DEL PERIODO 126.

3) LEY 28561 - ASISTENCIALES DE SALUD. CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO 61 - AL FINAL DEL PERIODO 60

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD 5 - HOSPITAL DE CHULUCANAS: EN OTROS SE ESTA CONSIDERANDO AL PERSONAL DESTACADO NOMBRADO QUE VIENE DE OTRAS UNIDADES EJECUTORAS.

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO	20/06/2007	REDUCCION DE ENFERMEDADES INTESTINALES Y DERMICAS EN EL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO.	11257528	11257528	NO EXISTE VARIACION	01/01/2008	01/09/2008	INVERSIÓN	NO	01/01/2008	01/01/2008
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	98	100	98	12802186.67	12750020.67			NO SE EFECTUO GASTO DURANTE EL AÑO FISCAL 2017. A PESAR QUE SE PROGRAMO EN EL PIM S/52 166.00 DEBIDO A LA CONTROVERSIA EXISTENTE EN UN ARBITRAJE CON LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			EL COMPONENTE SE ENCUENTRA CULMINADO		
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	0	0			EL COMPONENTE SE ENCUENTRA CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

714	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO LOS TABLAZOS - LA UNION	15/03/2007	DISMINUIR LOS CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS DE LA POBLACION DE CUATRO CASERIOS QUE CONFORMAN LA JURISDICCION DE EL TABLAZO - LA UNION (CASERIOS TABLAZO SUR, TABLAZO NORTE, YAPATO Y SAN VICENTE). MEDIANTE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS; ASI COMO DESARROLLANDO CAPACIDADES DE LA POBLACION Y DIRIGENTES EN SALUBRIDAD Y GESTION DE ESTOS SISTEMAS.	13567766	18796551.41	REAJUSTES, MGG	24/12/2008	20/08/2009	INVERSIÓN	NO	24/12/2008	13/06/2015
-----	---	------------	--	----------	-------------	----------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	287409	287409	NO PRESENTA PROBLEMAS		SERVICIO AUN SIN LIQUIDAR
	OBRA	Unidad	100	100	100	18007164.48	18007164.48	OBRA AUN SIN RECEPCIONARSE POR INCONGRUENCIAS CON CONTRATISTA	SE COORDINA CON CONTRATISTA Y CONTRALORIA	OBRA CULMINADA, AUN SIN RECEPCIÓN
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	534919.11	534919.11	NO PRESENTA PROBLEMAS		SERVICIO LIQUIDADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
1960	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA	19/06/2007	DISMINUIR LOS CASOS DE DIARREA Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA, AA.HH Y CASERIOS CERCANOS A LA ARENA	16291365	18160360.56	REAJUSTES, MGG, ETC.	21/01/2009	30/09/2009	INVERSIÓN	SÍ	21/01/2009	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	292137.15	292137.15	EXPEDIENTE CULMINADO	NO HAY	EXPEDIENTE CULMINADO PENDIENTE DE LIQUIDAR YA QUE OBRAS ES CONCURSO OFERTA
	OBRA	Unidad	100	100	100	17365383.14	17365383.14	CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE	SE COORDINA CON PROCURADORIA PARA ESTAR ATENTO	OBRA AUN SIN LIQUIDAR
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	592840.27	592840.27	SERVICIO SE EJECUTO CON NORMALIDAD		SERVICIO CULMNADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
6704	CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS	22/07/2009	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RV-553 DE 27.58 KM. DE LONGITUD	59275445	84544497.30	1	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	NO	03/05/2010	20/02/2014

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	26000	26000	EXPEDIENTE TECNICO DEFICIENTE	SE HIZO ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	E.T. FUE ELABORADO MAS POR PROFESIONALES DE PLANTA
	OBRA	Unidad	100	100	100	83537322.32	83537322.32	SE ORIGINARON ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	SE APROBARON RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES	
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	981174.98	981174.98	NO SE DIO MAYORES PROBLEMAS		SERVICIO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

8566	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN CON ÉNFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD LA UNIÓN	16/07/2009	MEJORAR LA PRESTACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 LA UNIÓN CON ÉNFASIS A LA ATENCIÓN MATERNO NEONATAL	3966005	5895319.85	ADICIONALES	19/10/2013	17/04/2014	INVERSIÓN	NO	19/10/2013	17/10/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	3000	3000	SE GENERARON AMPLIACIONES DE PLAZO	SE APROBARON AMPLIACIONES DE PLAZO	SERVICIO CULMINO AL 100%		
	OBRA	Unidad	100	100	100	5693523.74	5693523.74	SE GENERARON AMPLIACIONES DE PLAZO		SE EJECUTARON OBRAS COMPLEMENTARIAS		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	171796.11	171796.11	SERVICIO NO PRESENTO PROBLEMAS		SERVICIO CULMINO AL 100%		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
9457	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CEBE) JESUS NAZARENO DEL A.H. SANTA ROSA - DISTRITO DE PIURA, REGIÓN PIURA	29/08/2014	MEJORAMIENTO EN LA EDUCACION DE NIÑOS ESPECIALES	4949452	5060468	EN ELABORACION DE E.T.	01/01/2015	01/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/01/2015	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	84	100	100	272480	272480	NO SE DIO MAYORES PROBLEMAS	SE COORDINO CON LA DEYP	E.T. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES		
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	0		POR INICIAR		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			POR INICIAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
9637	REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA	22/04/2009	MEJORAMIENTO EN LA SALUD DE LA POBLACION	80136974	80136974	AJUSTES EN EL E.T.	01/01/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/01/2013	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	3692444.21	3692444.21	SE SOLICITARON AMPLIACIONES DE PLAZO		EN ETAPA DE ELABORACION DE E.T.
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			AUN SIN INICIO
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			AUN SIN INICIO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
10563	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA	21/07/2009	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA VECINAL 533: EMPALME 534 - LA ISLILLA - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PIURA.	9388350	20219333.50	ADICIONALES, REAJUSTES	13/01/2010	11/07/2010	INVERSIÓN	NO	13/01/2010	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	654036.53	654036.53	SE ORIGINARON AMPLIACIONES DE PLAZO		SERVICIO CULMINADO
	OBRA	Unidad	99	100	100	18422112.85	18422112.85	SE ORIGINARON ADICIONALES DE OBRA		OBRA AUN SIN LIQUIDAR
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	1143184.12	1143184.12			SERVICIO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

10689	CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA		29/12/2007	EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO CORRESPONDE A LOGRAR LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO (UPS) EN EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDES EN PAITA A FIN DE ACREDITAR UN ESTABLECIMIENTO EN EL II NIVEL DE ATENCIÓN, 5º NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CATEGORIZADO EN EL TIPO II-1. 3.4ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA	53622850	63563882.85	ADICIONALES, REAJUSTES, ETC.	14/04/2012	22/06/2013	INVERSIÓN	NO	14/04/2012	17/04/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	128832.02	128832.02	AMPLIACIONES DE PLAZO		SERVICIO CULMINADO			
	OBRA	Unidad	100	100	100	60696779.30	60696779.30	ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINARON ADICIONALES	SE APROBARON ADICIONALES	OBRA SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	2738271.53	2738271.53	SE ORIGINARON MAYORES PRESTACIONES		SERVICIO CULMINADO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
14583	AFIANZAMIENTO DEL RESERVORIO POECHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA	05/04/2017	DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL SISTEMA REGULADO CHIRA PIURA, VALLES MEDIO Y BAJO PIURA, SECHURA Y VALLE DEL CHIRA	143195125	189289779.45	CONSISTENCIA ENTRE PIP VIABLE Y EXPEDIENTE TECNICO	15/01/2018	15/03/2019	INVERSIÓN	SÍ	05/01/2018	03/02/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - I ETAPA	Porcentaje	0	100	98.59	1330064.68	1311290.38			
	AUTOMATIZACIÓN - II ETAPA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION - II ETAPA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 - SEGUN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 10 - SEGUN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 11 - SEGUN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 12 - SEGUN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: OBRAS CIVILES Y EQUIPO DE RIEGO PRESURIZADO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 2 - SEGUN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: OBRAS PRELIMINARES Y TEMPORALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 - SEGUN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 - SEGUN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: OBRAS Y TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5 - SEGUN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: EQUIPO MECÁNICO E HIDROMECÁNICO	Unidad	0	0	0	0	0			

COMPONENTE 6 - SEGÚN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: EQUIPOS ELÉCTRICOS	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 7 - SEGÚN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: AUTOMATIZACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 8 - SEGÚN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. INC. CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPONENTE 9 - SEGÚN DECLARATORIA DE VIABILIDAD: EFICIENCIA DE RIEGO EN EL SISTEMA HIDRÁULICO CHIRA - PIURA	Unidad	0	0	0	0	0			
COMPUERTAS RADIALES TRAMO I - I ETAPA	Porcentaje	0	76.12	70.41	40205832.17	37189566.07			
DIQUE FUSIBLE TRAMO II, TRAMO III Y TRAMO IV - I ETAPA	Porcentaje	0	47.74	83.98	3940638.55	6931971.72			
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - I ETAPA	Unidad	0	0	0	0	0			
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - II ETAPA	Unidad	0	0	0	0	0			
EQUIPO MECÁNICO E HIDROMECAÁNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DEL SISTEMA HIDRAULICO - II ETAPA	Unidad	0	0	0	0	0			
GESTION DEL PROYECTO - II ETAPA	Unidad	0	0	0	0	0			
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL - I ETAPA	Porcentaje	0	91.85	79.90	470106.98	408960.26			
OBRAS PRELIMINARES - I ETAPA	Porcentaje	0	98.01	63.31	8879410.59	5736155.46			
PANTALLA DE INYECCIONES - I ETAPA	Porcentaje	0	100	23.97	2861960.93	685955.14			

	PARAPETO - I ETAPA	Porcentaje	0	95.84	93.50	53347547.30	52046401.96			
	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS EFICIENCIAS DE DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DEL AGUA PARA RIEGO - II ETAPA	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROTECCION DEL CAUCE AGUAS ABAJO - I ETAPA	Porcentaje	0	0	99.97	0	1897121.22			
	SOSTENIMIENTO DE LA LOSA DE HORMIGON EXISTENTE - I ETAPA	Porcentaje	0	99.81	57.24	7218998.46	4140060.59			
	SUPERVISION - I ETAPA	Porcentaje	0	84.69	79.12	4018675.15	3754469			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
19093	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE PAITA	25/02/2008	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES: SEGURA Y ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. ¿NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES¿- DISTRITO DE PAITA.	9216067	11727536.17	ADICIONALES	20/02/2010	17/12/2010	INVERSIÓN	SÍ	20/02/2010	23/12/2011

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NO PRESENTA GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO		
	OBRA	Unidad	100	100	100	11103417.41	11103417.41			OBRA EN LIQUIDACION
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	624118.76	624118.76			SERVICIO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

24432	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL: LA BREA - NEGRITOS - TALARA - PIURA	23/08/2006	DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA CIUDAD DE LA BREA DE NEGRITOS DE TALARA EN PERIODOS PLUVIALES	1314825	371075	CULMINACION DE SALDO DE OBRA	28/10/2017	26/12/2017	INVERSIÓN	NO	28/10/2017	26/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	100	315221	176500	NINGUNO	NINGUNA	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA PENDIENTE DE LIQUIDACION		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	35000	35000	NINGUNO	NINGUNA	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA		
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	19829	19829	NINGUNO	NINGUNA	FALTA REVISION Y PAGO DE LIQUIDACION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
25707	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMAS	17/05/2007	DISMINUCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS	15543225	24329283.11	ADICIONALES	27/06/2012	22/01/2013	INVERSIÓN	SÍ	27/06/2012	30/12/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	133558.16	133558.16	ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO		SERVICIO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	98	99	99	23540615.47	23540615.47	ADICIONALES		OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	655109.48	655109.48			SERVICIO CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

27506	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO DOMINGO, MORROPON - PIURA	02/09/2011	MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DEL C.S SANTO DOMINGO	4149653	7758441.62	ACTUALIZACION DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO Y DE EJECUCION DE OBRA	30/09/2011	30/08/2012	INVERSIÓN	NO	17/10/2018	13/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	10	26	19	5557561.01	5557561.01					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	65569.15	65569.15			EXPEDIENTE TECNICO (SALDO DE OBRA) APROBADO CON RGSR N° 281-2017 10.11.2017		
	SUPERVISION	Unidad	20	40	30	515161	515161					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
35041	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA EL GUINEO-CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO-AYABACA-PIURA	31/10/2012	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LA ADECUADA COMUNICACIÓN TERRESTRE DE LA POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO QUIROZ HACIA LOS MERCADOS LOCALES DE SUYO Y SULLANA, POR MEDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CRUCE ADECUADA SOBRE EL RÍO QUIROZ QUE GARANTICE EL TRÁNSITO VEHICULAR Y ADECUADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CARRETERA ENTRE EL GUINEO Y CHIVATOS.	5474696	7696553.96	EJECUCION DE OBRA	08/09/2017	06/03/2018	INVERSIÓN	NO	08/09/2017	06/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE COMPONENTE
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	80.41	7054147	5672264	NINGUNO	NINGUNA	OBRA EN EJECUCION
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	36000	36000	NINGUNO	NINGUNA	COMPONENTE CULMINADO
	SUPERVISION	Unidad	0	100	70.12	401719	281692	NINGUNO	NINGUNA	SERVICIO EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
35599	MEJORAMIENTO, Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA-PROVINCIA DE SULLANA-PIURA	05/03/2010	POBLACION ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDAD DE LA I.E JOSE IDELFONSO COLOMA DEL C.P. LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA	5117950	11416424	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	29/10/2015	07/11/2016	INVERSIÓN	NO	29/10/2015	07/11/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	99.20	100	100	28722	28722	NINGUNO	NINGUNA	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			EL COMPONENTE SE ENCUENTRA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0			EL COMPONENTE SE ENCUENTRA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
	SUPERVISION	Unidad	99.70	100	100	480927	480895	NINGUNO	NINGUNA	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

45839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIA - ATAHUALPA DEL CENTRO POBLADO ATAHUALPA - TAMBOGRANDE	16/09/2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA EN LA I.E. ATAHUALPA DEL CENTRO POBLADO ATAHUALPA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.	5254232	4046386.31	EN LA ELABORACION DEL E.T.	01/06/2017	30/08/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	262462.32	262462.32			SERVICIO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	17	32	32	3551818.99	3551818.99			OBRA EN EJECUCION		
	SUPERVISOR	Unidad	17.48	32	32	232105	232105					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
47758	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRL. JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA	26/01/2016	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. CRL. JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN ACCEDER A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL SECTOR.	10008900	474000	VARIOS	01/06/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	50	90	90	474000	474000	AMPLIACIONES DE PLAZO		EN ELABORACION		
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			AUN SIN INICIO		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			AUN NO INICIA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

49538	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	18/07/2007	EL OBJETIVO PLANTEADO ES: LA DISMINUCION DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS PARASITARIAS Y DE LA PIEL	6876193	44105892.64	VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD	01/04/2018	24/02/2019	INVERSIÓN	NO	02/09/2016	30/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	12084153			SE TIENE PREVISTA LA EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO FISCAL 2018.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	58.78	100	100	0	0			EL PROYECTO YA SE ENCUENTRA EN LA FASE DE INVERSIÓN Y PREVISTA SU EJECUCIÓN PARA ESTE AÑO FISCAL 2018.		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	164513			SE TIENE PREVISTA LA EJECUCIÓN DE ESTE COMPONENTE DURANTE EL AÑO 2018.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
50855	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MORROPÓN - MORROPÓN	12/03/2018	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MORROPÓN - DISTRITO DE MORROPÓN, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	9969278	9969278	.	01/12/2019	01/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	27/12/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y SEMOVIENTES	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	OBRAS EXTERIORES	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
61017	MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN - AV. CHULUCANAS - DISTRITO DE PIURA , PROVINCIA DE PIURÁ - PIURA	07/10/2010	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SÁNCHEZ CERRO ENTRE LA AV. GULLMAN Y LA AV. CHULUCANAS DEL DISTRITO DE PIURA.	56853705	95918171.54	ADICIONALES	20/12/2016	19/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	20/12/2016	23/11/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	36	100	100	35000	35000			SERVICIO CULMINADO
	OBRA	Unidad	36	100	100	89300395.15	89300395.15			OBRA EN EJECUCION
	SUPERVISION	Unidad	36	100	100	6582776.39	6582776.39			SERVICIO EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
63608	MEJORAMIENTO DE LA I.E. FE Y ALEGRIA Nº 15 DEL AA.HH. EL INDIO DEL DISTRITO DE CASTILLA-PIURA - PIURA	10/12/2007	MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN EL DISTRITO DE CASTILLA	867211	992802.64	AUN NO HAY VARIACION	01/01/2018	05/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	130591.64	130591.64			E.T. CULMINADO CULMINADO
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			AUN NO INICIA EJECUCION DE OBRA
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			AUN SIN INICIO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
70878	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA BRASIL DE LA CIUDAD DE SECHURA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	09/10/2012	MEJOR CONECTIVIDAD ENTRE LOS PUEBLOS DEL BAJO PIURA	14531553	18058272.16	1	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	NO	01/01/1990	01/01/1990

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	75140	75140			E.T. CULMINADO
	OBRA	Unidad	100	100	100	17604132.62	17604132.62			OBRA CULMINADA
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	378999.54	378999.54			SERVICIO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
78748	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	13/06/2008	DISMINUCION DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN LA POBLACION DE CANCHAQUE	3857704	4737097.90	ADICIONALES	30/09/2012	27/07/2013	INVERSIÓN	NO	30/09/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	E.T.	Unidad	100	100	100	125031.12	125031.12			SERVICIO DE I ETAPA CULMINADO		
	OBRA	Unidad	77	79	79	4526727.47	4526727.47	PROBLEMAS SE PREENTARON EN LA I ETAPA		OBRA EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	85339.31	85339.31			SERVICIO EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
81552	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUARMACA, DISTRITO HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA.	17/02/2017	ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUARMACA, ACCEDEN AL SERVICIO EDUCATIVO EN CONDICIONES ADECUADAS	9292583	9292583		01/10/2019	01/07/2020	INVERSIÓN	NO	25/10/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMEDOR	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE GALPONES	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE UN PISO DE ALTURA Y MEDIA, CON COBERTURA LIVIANA A CUATRO AGUAS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MUROS DE ALBAÑILERÍA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS PARA ENFERMERÍA TÉCNICA Y LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS PISOS, CON TECHADO MIXTO, COBERTURA LIVIANA A CUATRO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE VAN A EJECUTAR ESTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMO COMPONENTE INDIVIDUAL.	HAN SIDO INCLUIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL COMPONENTE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE VAN A EJECUTAR ESTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMO COMPONENTE INDIVIDUAL.	HAN SIDO INCLUIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL COMPONENTE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	
ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	0	0	0	0	268148	134003.16			LOS 4 COMPONENTES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, Y TDR PARA LA ELABORACIÓN DE TDR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS HAN SIDO INCLUIDAS EN ESTE COMPONENTE. EL COSTO EJECUTADO INCLUYE PAGO DE SUPERVISIÓN

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Unidad	0	0	0	0	0			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
MITIGACION DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			
MOVIMIENTO DE TIERRAS	Unidad	0	0	0	0	0			
OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	0	0	0	0	0			
OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACION DE RIESGO	Unidad	0	0	0	0	0			
OBRAS PROVISIONALES	Unidad	0	0	0	0	0			
PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
REHABILITACIÓN DE MODULO I Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DOS PISOS PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, PEDAGÓGICOS Y LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION DE OBRAS CIVILES(EXP. TECN, ESPECIF TECN Y TDR)	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	
TDR PARA LA ELABORACIÓN DE TDR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE VAN A EJECUTAR ESTOS TDR COMO COMPONENTE INDIVIDUAL.	HAN SIDO INCLUIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL COMPONENTE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	
TDR PARA LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE VAN A EJECUTAR ESTOS TDR COMO COMPONENTE INDIVIDUAL.	HAN SIDO INCLUIDOS EN LA ELABORACIÓN DEL COMPONENTE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	
TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
83529	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JORGE BASADRE DEL A.H. SANTA ROSA - DISTRITO DE PIURA	06/10/2008	DISMINUIR EL PORCENTAJE DE ANALFABETIZACION EN LA REGION	2958713	3917584.36	DEBIDO A E.T. DEFICIENTE	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	NO	01/01/1990	01/01/1990
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	2400	2400			E.T. CULMINADO		
	OBRA	Unidad	98	100	100	3806460.51	3806460.51			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	108723.85	108723.85			SERVICIO CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
88730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILITAR PEDRO RUIZ GALLO, DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	02/05/2017	LA POBLACION ESCOLAR IEPM COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO ACCEDE AL SERVICIO EDUCATIVO QUE CUMPLE CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS POR EL SECTOR	16692221	16692221		01/02/2016	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	10/04/2018	10/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORES LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
98059	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS CAPULLANAS DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	09/12/2008	POBLACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS CAPULLANAS DISTRITO DE SULLANA ADECUADAMENTE ATENDIDA EN EL SERVICIO EDUCATIVO	5267987	5267987	VERIFICACION DE VIABILIDAD	01/01/2018	01/06/2018	INVERSIÓN	NO	22/08/2017	01/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	40000	40000	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA FASE DE REGISTRO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA.	LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA GSRLCC ESTA EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SULLANA PARA LA CULMINACION DEL REGISTRO RESPECTIVO.	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SULLANA
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
101575	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	06/01/2009	PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA ANTE LA PRESENCIA DE AVENIDAS DE HUAYCO EN LA QUEBRADA HUALAPAMPA	3364593	9280523.76	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO, INCREMENTO EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON SU RESPECTIVO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01. LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO.	16/02/2009	16/06/2009	INVERSIÓN	Sí	27/09/2017	28/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	35.50	100	100	5868740	5868740			OBRA LIQUIDADADA CON RGSR N° 312-2018, APROBADO CON FECHA 16/11/2018.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	264302	264302			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	463492.95	463492.95			SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA. S/ 221,626.04 LA ENTIDAD A SU VEZ EJECUTA LA COMPONENTE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA S/ 132,975.63

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
103338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15187 FEDERICO HELGUERO SEMINARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO (A.H.) LOS ALGARROBOS - DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	23/04/2015	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA IE. N 15187 FEDERICO HELGUERO DEL AA.HH. LOS ALGARROBOS ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.	5722220	7348654.88	SE DIERON DEDUCTIVOS	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	31/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	126191	126191			SERVICIO CULMINADO
	OBRA	Unidad	0	100	100	7054389.37	7054389.37			OBRA CULMINADA
	SUPERVISION	Unidad	5	100	100	168074.51	168074.51			SERVICIO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

106341	REHABILITACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION LOS TALLANES, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	06/07/2011	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URB. LOS TALLANES, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA.	4854487	194192.88	DURANTE ELABORACION DEL E.T.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	20	20	20	194192.88	194192.88			EN ELABORACION DE E.T.		
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			AUN SIN INICIO		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			AUN SIN INICIAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
112946	MEJORAMIENTO , AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FRIAS DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	18/03/2009	AUMENTO EN LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD FRIAS.	2521523	5087772.61	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO, INCREMENTO EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON SU RESPECTIVO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES A FAVOR DEL CONTRATISTA, Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTES DE PRECIOS.	01/05/2009	15/08/2009	INVERSIÓN	NO	12/08/2012	15/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	100	100	100	4499017.15	4499017.15	EXISTENCIA DE DISCREPANCIAS EN MONTO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.	SE SOLICITÓ ARBITRAJE A FIN DE QUE SE REALICE LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS LIQUIDADOS Y/O SEA EL TRIBUNAL ARBITRAL QUIEN DETERMINE EL MONTO DE LA LIQUIDACIÓN.	OBRA CULMINADA EL 15.06.16. RECEPCIONADA EL 12.10.16. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	65569.15	65569.15			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGSR N° 039-2014., DE FECHA 20.02.2014.
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	269495.14	269495.14			COMPONENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA EJECUTADA POR LA ENTIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
115651	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL EN EL TRAMO COMPRENDIDA DESDE LAS LAGUNAS DE OXIDACION HASTA LAS INDUSTRIAS PESQUERAS EN EL SECTOR TIERRA COLORADA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	07/12/2012	ADECUADA TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DE LA VÍA TIERRA COLORADA ENTRE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y EL ÁMBITO PRODUCTIVO PESQUERO LOCAL.	5543477	4287291.41	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	100	0	4175291	0			NO SE EFECTUO GASTO DURANTE EL AÑO FISCAL 2017.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

120455	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE SINCHAO GRANDE, DISTRITO DE EL TALLAN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	09/07/2009	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN SINCHAO GRANDE DEL DISTRITO DE EL TALLAN.	4083907	5846494.54	REPLANTEO DEL EXPEDIENTE TECNICO	31/12/2017	01/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2017	08/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	21381.60	21381.60			SERVICIO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	90	100	100	5599848.46	5599848.46			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	225264.48	225264.48			AUN SIN INICIAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
122924	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAMANGO Y ANEXOS FLOR DE AGUA, VICTOR RAUL, ALTO SAN JOSE, LA LAGUNA, LA LOMA, ALTO PALO COLORADO, LA VICTORIA, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON	30/07/2009	DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DE YAMANGO Y LOS ANEXOS LA LOMA, VICTOR RAÚL, FLOR DE AGUA, LA VICTORIA Y LA LAGUNA.	8151464	9143706	INCREMENTO EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTES DE PRECIOS PRODUCTO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	01/06/2010	15/05/2011	INVERSIÓN	NO	12/06/2011	15/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	100	100	100	8362637.43	8362637.43			OBRA CULMINADA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	310000	310000			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGSR N° 439-2011. 03.11.2011
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	443287.75	443287.75			COMPONENTE DE SUPERVISIÓN CULMINADO. LIQUIDACIÓN DE OBRA APROBADA CON RGSR N° 265-2017 DEL 18.10.17, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: S/ 621,445.90 (RECONOCIDO POR LAUDO ARBITRAL). CON CESIÓN EN USO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
127258	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD 1 -4 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PAITA	27/04/2010	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES INCREMENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO DE COLAN	4271054	5873740.57	EJECUCION DE OBRA	27/10/2015	02/02/2017	INVERSIÓN	NO	27/10/2015	02/02/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	100	1373874	1373874	NINGUNO	NINGUNA	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	97.40	15397	15000	NINGUNO	NINGUNA	
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	13800	13800	NINGUNO	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
129431	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAN VÍCTOR Y LIBERATO I DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	18/10/2010	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR DE CANALES DE SAN VÍCTOR Y LIBERATO I DE RIEGO RINCONADA- LLICUAR.	885825	1448996.93	REAJUSTES	21/07/2017	03/09/2017	INVERSIÓN	SÍ	21/07/2017	03/09/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	5000	5000					
	OBRA	Unidad	40	100	100	1398304.89	1398304.89					
	SUPERVISION	Unidad	50	100	100	37100	37100					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
133370	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES EN LA REGIÓN PIURA	28/10/2010	ADECUADA CAPACIDAD DE LA REGIÓN PIURA (SISTEMA REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES) PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES.	3484103	3409841.32	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/12/2017

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	0	0	.	.	
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA	Unidad	100	100	100	0	0	.	.	
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0			
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Unidad	75	100	100	90627	89317	LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, HAN SIDO DE CARÁCTER CLIMATOLÓGICO. LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS A LAS CUALES APOYÁBAMOS TÉCNICAMENTE, SE DETERIORABAN POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE DABAN Y EN OTROS CASOS, LOS DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA BLOQUEABAN LAS CARRETERAS.	TERMINADO EL PERIODO LLUVIOSO Y SE MEJORABA EL ACCESO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL CON LOS COMUNEROS Y AUTORIDADES LOCALES, SE REPROGRAMABAN LAS ACTIVIDADES CON MUCHO ÉXITO, INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FERIADOS.	
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACION DE ÁREAS NATURALES	Unidad	75	100	100	124989	116969.78	LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, HAN SIDO DE CARÁCTER CLIMATOLÓGICO. LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS A LAS CUALES APOYÁBAMOS TÉCNICAMENTE, SE DETERIORABAN POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE DABAN Y EN OTROS CASOS, LOS DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA BLOQUEABAN LAS CARRETERAS.	TERMINADO EL PERIODO LLUVIOSO Y SE MEJORABA EL ACCESO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL CON LOS COMUNEROS Y AUTORIDADES LOCALES, SE REPROGRAMABAN LAS ACTIVIDADES CON MUCHO ÉXITO, INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FERIADOS.	
GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			

	INSTRUMENTOS ADECUADOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES	Unidad	75	100	100	90627	89317	LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, HAN SIDO DE CARÁCTER CLIMATOLÓGICO. LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS A LAS CUALES APOYÁBAMOS TÉCNICAMENTE, SE DETERIORABAN POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE DABAN Y EN OTROS CASOS, LOS DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA BLOQUEABAN LAS CARRETERAS.	TERMINADO EL PERIODO LLUVIOSO Y SE MEJORABA EL ACCESO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL CON LOS COMUNEROS Y AUTORIDADES LOCALES, SE REPROGRAMABAN LAS ACTIVIDADES CON MUCHO ÉXITO, INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FERIADOS.	
	MONITOREO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN NATURAL	Unidad	75	100	100	146880	139518	LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, HAN SIDO DE CARÁCTER CLIMATOLÓGICO. LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS A LAS CUALES APOYÁBAMOS TÉCNICAMENTE, SE DETERIORABAN POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE DABAN Y EN OTROS CASOS, LOS DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA BLOQUEABAN LAS CARRETERAS.	TERMINADO EL PERIODO LLUVIOSO Y SE MEJORABA EL ACCESO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL CON LOS COMUNEROS Y AUTORIDADES LOCALES, SE REPROGRAMABAN LAS ACTIVIDADES CON MUCHO ÉXITO, INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FERIADOS.	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
136010	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN RIO PIURA SECTOR LA HUAQUILLA, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON	20/06/2013	ÁREA AGRÍCOLA E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN ELSECTOR LA HUAQUILLA PROTEGIDAS, ANTE LAS AVENIDAS DEL RIO PIURA.	3188843	4195614.10	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y ADICIONAL DE OBRA N° 02, Y LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO.	01/06/2013	15/11/2013	INVERSIÓN	Sí	15/06/2017	08/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	3660477.40	3660477.40	ADICIONAL DE OBRA POR MAYORES METRADOS	SE TRAMITO APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ADICIONAL POR MAYORES METRADOS EJECUTADOS	OBRA CULMINA CON FECHA 08/10/2017. LA OBRA FUE RECEPCIONADA CON FECHA 25/10/2017. OBRA LIQUIDADADA CON RGRS N° 131-2018, APROBADO CON FECHA 21/05/2018.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	205338.10	205338.10			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGRS N° 006-2017 10.01.2017
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	81447.23	81447.23			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
141805	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA AUTOPORTANTE EN EL CASERIO PORTACHUELO - DISTRITO DE HUANCABAMBA	02/07/2012	ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LA POBLACIÓN DEL CASERIO PORTACHUELO, DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA.	205484	372014.73	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, INCREMENTO EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON SU RESPECTIVO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 Y LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	16/01/2013	16/01/2014	INVERSIÓN	Sí	20/06/2017	19/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	100	100	100	324164.66	324164.66			OBRA CULMINA CON FECHA 19/01/2018. LA OBRA FUE RECEPCIONADA CON FECHA 07/02/2018. OBRA LIQUIDADADA CON RGRS N° 136-2018, APROBADO CON FECHA 25/05/2018.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	18730	187730			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 030-2017/ 06.02.2017
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	28600	28600			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
141830	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CASERIOS EL GENTIL Y LA LAGUNA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	26/04/2010	ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LA POBLACION DE LOS CASERIOS EL GENTIL Y LA LAGUNA, DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA	337908	461255.85	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, INCREMENTO EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON SU RESPECTIVO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 Y LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA.	01/12/2011	01/12/2012	INVERSIÓN	Sí	20/06/2017	22/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	405425.84	405425.84			OBRA CULMINA CON FECHA 22/01/2018. LA OBRA FUE RECEPCIONADA CON FECHA 07/02/2018. OBRA LIQUIDADADA CON RGSR N° 135-2018, APROBADO CON FECHA 25/05/2018.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	22330	22330			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 031-2017/ 06.02.2017.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	26500	26500			CON RGSR N° 321-2017/GRP-GSRMH-G (28.12.17) SE APROBÓ AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 06, POR 21 D.C. SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO EL 05.01.18. SE TRAMITA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07 POR 25 D.C.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
142205	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL CAPITÁN DE NAVÍO JUAN NOEL LASTRA - PAITA-PIURA	29/05/2014	MEJORAMIENTO EN LA EDUCACION DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PAITA	5903468	1228508.20	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	21/11/2017	17/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	21/11/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	143456	143456			SERVICIO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	0	98	98	143456	143456			EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	98	98	201666.67	201666.67			SERVICIO EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143621	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE MORI DEL NIVEL SECUNDARIO, DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	17/06/2013	EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO POBLACION ESCOLAR DE LA I.E JUAN DE MORI, SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE ATENDIDA PARA LOGRAR UN ADECUADO PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, LO QUE IMPLICA DESARROLLAR UN CONJUNTO DE ACCIONES A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, COMO ES EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL INICIAL INDEPENDIENTE DEL NIVEL PRIMARIO, CONTAR CON AMBIENTES EDUCATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS ADECUADOS MEDIANTE UNA REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES, SUFICIENTES AMBIENTES DEPORTIVOS Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AMBOS NIVELES.	3214145	5583082.67	ADICIONALES, REAJUSTES	15/12/2015	11/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2015	16/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	104535	104535			SERVICIO CULMINADO
	OBRA	Unidad	100	100	100	5325592.72	5325592.72			OBRA CULMINADA
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	152954.95	152954.95			SERVICIO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

144698	DEFENSA RIBEREÑA RÍO PIURA MARGEN DERECHA SECTOR CORDILLERA - POSO OSCURO ALTO, DISTRITO BERNAL, PROVINCIA SECHURA - PIURA	19/04/2010	CONFORMACIÓN DEFINITIVA DEL DIQUE DE TIERRA EN UNA LONGITUD DE 4 KM, COMPRENDIDA EN EL TRAMO 34+200 A 38+200.	2718745	4723294.62	1	08/01/2013	07/05/2013	INVERSIÓN	NO	08/01/2013	02/02/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DE INVERSIÓN	Porcentaje	100	100	100	4723294.62	4723294.62			OBRA CULMINADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
149457	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO SUCCHIRCA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	16/02/2011	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO DE SUCCHIRCA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-REGION PIURA.	3569705	9470662.53	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON SU RESPECTIVO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA.	01/04/2012	29/03/2013	INVERSIÓN	SÍ	13/12/2017	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	9.05	100	80.94	8704094.04	8704094.04	DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TÉCNICO, EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA.	SE APROBO ADICIONAL N°01.	OBRA INICIA CON FECHA 13/12/2017. OBRA SE REINICIA CON FECHA 01/06/2018. NUEVA FECHA DE TERMINO: 31.12.2018.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	120448.72	79417			EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO DE OBRA) APROBADO CON RGSR N° 193-2017 17.08.2017		
	SUPERVISIÓN	Unidad	40	100	80	427637.50	397687.50					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
150222	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR), DE LA URB. POPULAR SAN JOSÉ DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	27/10/2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR), DE LA URB. POPULAR SAN JOSÉ DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	6971353	7403541.87	REAJUSTES, ADICIONALES	15/12/2015	10/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2015	02/11/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	237010.95	237010.95					
	OBRA	Unidad	100	100	100	6968272.47	6968272.47			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	198258.45	198258.45					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
150404	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LAYNAS, DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	28/04/2015	EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN DEL CP LAYNAS	15641913	18715683.73	ADICIONALES	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	31/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	245491.92	245491.92			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	0	100	100	18470191.81	18470191.81					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
150548	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL, EN EL A.H LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	20/08/2012	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ALGARROBOS, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.	7583246	10023278.03	ADICIONALES	07/10/2015	02/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	07/10/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	138793	138793					
	OBRA	Unidad	45	98	98	9487639.33	9487639.33					
	SUPERVISION	Unidad	45	98	98	396845.70	396845.70					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
151966	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N 49 DE LA UPIS LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA	08/04/2015	QUE LA POBLACIÓN ESCOLAR ACCEDA A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLAN CON ESTÁNDARES SECTORIALES.	2742641	2707933.59	ERRORES EN EL E.T.	15/09/2017	12/02/2018	INVERSIÓN	SÍ	15/09/2017	02/07/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	122705.64	122705.64					
	OBRA	Unidad	55	98	98	2397644.41	2397644.41			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	55	98	98	187583.54	187583.54					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

152159	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALBERTO PALLETE DEL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ - PIURA	27/06/2011	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA DE LA IE ALBERTO PALLETE DISTRITO DE MANCORA	3960130	5333321.87	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	10/12/2012	09/07/2013	INVERSIÓN	NO	10/12/2012	09/07/2013
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	100	100	100	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0					
SUPERVISION	Unidad	0	100	6.49	1287300	8361	NINGUNO	NINGUNA	SOLO SE HA CANCELADO EL 6.49% DEL MONTO LIQUIDADO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
157399	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SONDORILLO - CIUDAD DE SONDORILLO - DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	15/05/2012	EL OBJETIVO CENTRAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL ES; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA CIUDAD DE SONDORILLO - DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA.	2911526	4514803.38	ADICIONALES, REAJUSTES	27/02/2014	25/08/2014	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2014	09/05/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	27000	27000			COMPONENTE CULMINADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	60753.48	60753.48					
	OBRA	Unidad	100	100	100	4042467.99	4042467.99					
SUPERVISION	Unidad	100	100	100	384581.91	384581.91						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
160572	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE CHIRINOS DEL DISTRITO DE SUYO - AYABACA - PIURA	26/08/2014	DISMINUCIÓN EN LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHIRINOS DEL DISTRITO DE SUYO.	9132884	16176254	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/05/2017	30/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	132396	132396					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
162711	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS PRODUCTIVAS EN LA ACTIVIDAD PESQUERA - ACUICOLA ARTESANAL EN LAS PROVINCIAS DE TALARA, PAITA Y SECHURA	19/11/2010	MEJORAR LAS CONDICIONES OPERACIONALES EN LA PRODUCCIÓN PESQUERA - ACUICOLA ARTESANAL EN EL LITORAL DE LA REGIÓN PIURA.	3471631	3647431	REAJUSTE DE COSTOS SOBRE EL AÑO BASE 2010, CUANDO FUE APROBADO INICIALMENTE	01/01/2014	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	06/12/2012	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COMPONENTE 01: ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES CON INDUMENTARIA DE SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL	Unidad	100	100	100	0	0	0	EN LAS CONVOCATORIAS NO SE PRESENTABAN PROVEEDORES	AJUSTAR LO TÉRMINOS EN LAS CONVOCATORIAS, SIN ALTERAR LOS SUSTANTIVOS DE LAS EXIGENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE REALIZO EN EL AÑO 2016
	COMPONENTE 2:MEJORA DE CAPACIDADES, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PESCADORES- ACUICOLAS ARTESANALES DE LA REGIÓN	Unidad	0	100	0	1698385.38	1191911.71	EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO POR PARTE DEL CONSULTOR, QUE FIRMADO LOS CONTRATOS EN JULIO - AGOSTO 2018, HASTA EL 31.12.2018 NO ALCANZABA LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA JEFATURA DEL PROYECTO. EN CUANTO A LOS CURSOS BÁSICAMENTE EL DE BUCEO DEBIDO A QUE LOS ESPECIALISTAS ESTÁN EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE AUTORIZACIONES VENCIDAS.	AGILIZACIÓN EN LAS GESTIONES PARA UNA ATENCIÓN PRIORITARIA		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0			SE REALIZO EN EL 2013 - 2014.	
	GASTOS GENERALES	Unidad	60	100	80	48000	26400				
	GRUPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	60	100	76	48000	26400				
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
165324	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL PUEBLO NUEVO - DISTRITO COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	10/12/2010	INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL AMBITO DEL CANAL PRINCIPAL EN PUEBLO NUEVO - DISTRITO DE COLAN.	5991290	7729312.18	ADICIONAL DE OBRA	01/01/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	100	100	100	100	100			
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	100	100	100	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	4	0			NO SE EFECTUO GASTO DURANTE EL AÑO FISCAL 2017.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
167980	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA FEDERICO VILLARREAL DE CUCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	09/07/2012	LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA CENTRAL CONSTITUYE EL OBJETIVO PRINCIPAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE HA DEFINIDO COMO: ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA FEDERICO VILLAREAL DE CUCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI , LO QUE IMPLICA DESARROLLAR UN CONJUNTO DE ACCIONES A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	6140345	6275185.91	ERRORES EN E.T.	04/05/2017	02/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	04/05/2017	17/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	382429.32	382429.32			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	85	100	100	5978073.37	5978073.37			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	105897.88	105897.88			SERVICIO CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168522	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR CAUTIVO - TUNAS - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGION PIURA	21/11/2012	POBLACION ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA IE SEÑOR CAUTIVO DE TUNAS - HUARMACA.	4719841	6492989.09	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON SU RESPECTIVO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTES DE PRECIOS Y LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO.	01/01/2012	01/08/2012	INVERSIÓN	SÍ	18/11/2015	03/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	100	100	100	6223066.48	6223066.48			OBRA LIQUIDADADA CON RGSR N° 125-2018, APROBADO CON FECHA 15/05/2018.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	73848	73848			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGSR N° 231-2015 19.08.2015		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	203290	203290			OBRA LIQUIDADADA, CON RGSR N° 307-2016 DEL 28.12.17 SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO N° 024-2015/GRP-GSRMH-G-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO, SIENDO EL COSTO DICHA CONSULTORÍA DE S/. 199,918.00.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
169396	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO I-4 CANCHAQUE , DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	15/11/2013	ADECUADA Y SUFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL E.S.I-4 CANCHAQUE, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE CANCHAQUE.	3692200	1355270.94	REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	30/11/2012	27/07/2013	INVERSIÓN	SÍ	30/12/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	206968	206968			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	0	10	10	1136302.94	1136302.94			OBRA EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	3.27	3.27	12000	12000			SERVICIO EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
171117	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N14798 - BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AA.HH. NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	15/10/2014	ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N 14798-BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA	4673190	5847664.15	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	3368895					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	95.26	100	100	57500	57500	NINGUNO	NINGUNA			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0					
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	125901	125901						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
175890	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	18/07/2013	MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA ASISTENCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE PIURA.	3588859	7561885.80	ADICIONALES	19/12/2017	18/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	19/12/2017	11/07/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	73644	73644					
	OBRA	Unidad	95	100	100	7257971.59	7257971.59			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	95	100	100	230270.21	230270.21			SERVICIO CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
213907	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA VECINAL RUTA N PI-603 : EMP. PI-102 - EMP. PI-101 (EL ARENAL), TRAMO EMP. PI-101 (EL ARENAL) - DV. PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS) - PROVINCIA PAITA - PIURA, DISTRITO DE ARENAL - PAITA - PIURA	30/12/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA VECINAL PI-523, QUE FACILITA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS.	10099865	11465234.87	SE DIERON DEDUCTIVOS	01/01/2017	01/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	5	100	100	362651.93	362651.93			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	0	88	88	10820905.12	10820905.12			OBRA EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Unidad	0	88	88	281677.82	281677.82			SERVICIO EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215907	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD- JORAS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	11/06/2012	INCREMENTO EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I1- JORAS	413474	1318931.07	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/03/2017	01/06/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	90	100	100	25000	25000	NINGUNO	NINGUNA			
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
225514	MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 15316 JUAN VELASCO ALVARADO CASERIO EL SAUCE, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA	06/03/2013	POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.P. 15316 JUAN VELASCO ALVARADO DEL CASERIO EL SAUCE	5482555	5530468.10	ADICIONALES	14/11/2015	10/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	14/11/2015	25/08/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	152258.06	152258.06					
	OBRA	Unidad	100	100	100	5206490.95	5206490.95			OBRA CULMINADA		
SUPERVISION	Unidad	100	100	100	171719.09	171719.09						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

230163	INSTALACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER - PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PIURA	22/11/2012	ADECUADAS CONDICIONES DEL CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA REGIONAL - COER PIURA PARA BRINDAR SERVICIOS EN LA GESTION DE RIESGOS, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.	5127604	4430117.08	05/09/2013	03/03/2014	INVERSIÓN	SÍ	05/09/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	64600	64600				
	OBRA	Unidad	100	100	100	4241631.42	4241631.42			OBRA COMPLEMENTARIA EN EJECUCION	
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	123885.66	123885.66				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230240	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 35, ENTRE LA PROLONGACIÓN DE LAS AVS. SULLANA Y LA A DE LA URB. IGNACIO MERINO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA	30/10/2012	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LA CALLE 35 ENTRE LA AV. B Y LA AV. A DE LA URB. IGNACIO MERINO	375303	352385.86	REAJUSTES	23/11/2016	21/01/2017	INVERSIÓN	SÍ	23/11/2016	21/01/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	33609.96	33609.96					
	OBRA	Unidad	100	100	100	308610.90	308610.90					
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	10165	10165					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

231546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	05/09/2012	ADECUADO ACCESO A UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN.	6336819	7899108.32	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO. APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON SU RESPECTIVO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01. INCREMENTO EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTES DE PRECIOS.	01/01/2013	01/12/2013	INVERSIÓN	Sí	04/12/2015	05/09/2018
--------	---	------------	---	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	80	100	85	7156513.60	7156513.60			LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO. A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ARBITRAL.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	115700	115700			EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO AL 100%. CON RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 261-2015/ 11.09.2015.
	SUPERVISION	Unidad	80	100	85	456706.80	456706.80			OBRA EN UN AVANCE FÍSICO DE 83%. COMPONENTE DE SUPERVISIÓN EN ETAPA DE CULMINACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
236644	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PIURA	14/04/2014	ADECUADA ARTICULACIÓN URBANA Y TRANSITABILIDAD ENTRE LA ZONA NORTE DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA.	43730051	56366916.22	ELABORACION DEL E.T.	23/11/2017	16/01/2019	INVERSIÓN	Sí	23/11/2017	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	100	100	1784315.80	1784315.80			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO
	OBRA	Unidad	0	100	100	53584586.23	53584586.23			OBRA CULMINADA
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	998014.19	998014.19			SERVICIO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237206	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 386 DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS DEL DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA	12/01/2015	NIÑAS Y NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS ACCEDEN A SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N 386 C.P. POZO DE LOS RAMOS DEL DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA - PIURA.	2380451	3499966.14	AMPLIACIONES DE PLAZO	17/10/2017	15/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	17/10/2017	15/03/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	102024.88	102024.88			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	12	100	100	3242393.87	3242393.87			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	12	100	100	155547.39	155547.39			SERVICIO CONCLUIDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
245351	AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	22/11/2013	MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD.	6891325	8163583.47	ADICIONALES	13/11/2015	10/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	13/11/2015	11/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	37562.20	37562.20			
	OBRA	Unidad	80	100	100	7874145.56	7874145.56			OBRA CULMINADA
	SUPERVISION	Unidad	20	100	100	251875.71	251875.71			SERVICIO CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246638	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE LA I COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIURA, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	13/02/2014	ADECUADO SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE INCENDIOS POR PARTE DE LA I COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIURA	13227838	13747747	HA SIDO OBJETO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION QUE HA GENERADO UN INCREMENTO DEL 3.9%, NO FUERON INFORMADA OPORTUNAMENTE, POR LO QUE SE HA REALIZADO UN REGISTRO SIN EVALUACION.	01/07/2014	30/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/04/2014	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE CAMIONES CISTERNAS CONTRA INCENDIOS	Unidad	100	100	100	12942940	12942940			PRIMERA PARTE = 8,437,940 SEGUNDA PARTE = 4,505,000
	AMBULANCIAS	Unidad	100	100	100	672456.11	672456.11			
	CAPACITACION	Unidad	100	100	100	10000	10000			
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL CONTRA INCENDIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDADES MOVILES Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA LOCALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	23422.18	23422.18				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

248913	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN LA LOCALIDAD EL HUILCO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	06/02/2013	CON EL FIN DE AFRONTAR EL PROBLEMA CENTRAL SE HA PLANTEADO COMO OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO EN LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, EN EL AMBITO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE EL HUILCO DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, PARA LO CUAL SE HAN DEFINIDO UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y ESFUERZOS DESTINADOS A ELEVAR EL NIVEL DE SALUD DE LA POBLACION BENEFICIADA.	510082	1189160.21	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/04/2018	01/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/04/2018	
--------	---	------------	--	--------	------------	------------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	90	100	100	25000	25000			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249335	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR CASCAPAMPA EN EL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	26/06/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y MAYOR USO DE LAS TIERRAS IRRIGADAS EN EL SECTOR CASCAPAMPA FINALIDAD: INCREMENTO DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN USUARIA DEL SECTOR CASCAPAMPA - SONDRILLO	8317304	8635022	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTES DE PRECIOS PRODUCTO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	01/08/2013	01/04/2014	INVERSIÓN	SÍ	28/11/2015	28/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	100	100	100	7868647	7868647			OBRA CULMINADA. TÉRMINO DE OBRA: 28.08.16. RECEPCIÓN DE OBRA: 25.10.16.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	180942	180942			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 343-2015/ 17.11.2015
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	585432.78	585432.78			CON RGSR N° 298-2016/GRP-GSRMH-G DEL 23.12.16 SE APROBO LA LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON UN MONTO REALMENTE EJECUTADO DE S/. 8,367,309.30 Y UN SALDO A FAVOR DE CONSORCIO CASCAPAMPA DE S/. 317,720.29.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

250153	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TUNAL, EN EL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE LALAQUIZ - HUANCABAMBA - PIURA	01/03/2013	DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y DÉRMICAS EN LA POBLACIÓN DE TUNAL.	6536502	8204734	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO. INCREMENTO EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN APROBACIÓN DE 03 ADICIONALES DE OBRA CON SUS RESPECTIVOS DEDUCTIVOS VINCULANTES, Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTES DE PRECIOS PRODUCTO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.	01/03/2013	15/01/2014	INVERSIÓN	NO	12/02/2014	15/09/2015
--------	---	------------	---	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	7159358.86	7159358.86			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 130-2013/26.04.13.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	129712	129712.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
250398	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL BANANO ORGÁNICO PARA MEJORAR LA OFERTA EXPORTABLE EN LA REGION PIURA.	04/12/2013	PROMOVER ADECUADAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE BANANO ORGÁNICO DE LOS VALLES: CHIRA, PIURA Y ALTO PIURA	9370400	9701306.74	EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE REFLEJA LA VARIACIÓN	02/05/2015	31/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/05/2015	31/07/2018

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE I: EFICIENTES Y ADECUADAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.	Unidad	5284	7600	8000	818073.13	837048.30	ASIGNACIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL.	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP.	SE ESTA GESTIONANDO CON UNA PROPUESTA TÉCNICA LA INCORPORACIÓN DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA (VIVERO MARCAVELICA)
	COMPONENTE II: SUFICIENTE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA ADOCIÓN DE TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, COSECHA Y POST COSECHA.	Unidad	2	41	41	745099.54	1816630.60	ASIGNACIÓN DE RECURSO PRESUPUESTAL	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP	SE TIENE EL AVANCE DEL 60% DE LA FASE CAMPO, ESTANDO EL 40% DE FASE DE GABINETE EN EJECUCIÓN DE CAMPO LAS PARCELAS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN 2 CURSOS MODULARES INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, COSECHA Y POST COSECHA EN BANANO ORGÁNICO
	COMPONENTE III: EFICIENTE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.	Unidad	0	10	10	437895.82	564833.90	ASIGNACIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP	EN PROCESO DE EJECUCIÓN LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL, OPERATIVA, TRIBUTARIA Y CONTABLE
	COMPONENTE IV: ADECUADOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN A MERCADOS.	Unidad	30	60	60	138032.20	149265.40	ASIGNACIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP	SE COORDINO CON EL GOBIERNO REGIONAL LA IMPLEMENTACION DE LA PAGINA WEB SE CULMINO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 ESCUELAS DE CAMPO DE AGRICULTORES EN LAS ORGANIZACIONES DE BANANO ORGÁNICO
	COMPONENTE V: ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE BRINDAN SERVICIOS A LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA.	Unidad	9	10	10	1601915.95	1919640.91	ASIGNACIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP	ADQUISICION DE 10 ESTACIONES AGROMETEOROLOGICAS AUTOMATICAS FORMACIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN BANANO ORGÁNICO

	COMPONENTE VI: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA CADENA PRODUCTIVA DE BANANO ORGÁNICO	Unidad	5000	6000	6000	2883099.79	3263892.37	ASIGNACIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP	SE REALIZARON TALLERES DE CAPACITACIÓN EN BPA, BPM, SGIA; EN PROCESO ELABORACIÓN DE MANUALES; IMPLEMENTACION DE 200 ESCUELAS DE CAMPO CONBERTURANDO A 6,000 PRODUCTORES; LIBERACIÓN DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS Y APLICACIÓN DE AGENTES ENTOMOPATOGEN OS (HONGOS)
	GASTOS INDIRECTOS	Unidad	0	0	0	921852.38	1149995.26	ASIGNACIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN LA FASE DE GASTOS GENERALES QUEDANDO POR EJECUTAR LA FASE DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251562	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA MICRO CUENCA DE LA ZONA INDUSTRIAL ANTIGUA DE PIURA EN LA AV. VICE- DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA	04/03/2013	DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA DE LA ZONA INDUSTRIAL ANTIGUA DE PIURA Y LA URBANIZACIÓN SAN RAMÓN ANTE LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA CIUDAD DE PIURA.	8500834	14541055.20	ADICIONALES	28/10/2014	25/05/2015	INVERSIÓN	Sí	28/10/2014	20/11/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	115448	115448			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	100	100	100	13932125.19	13932125.19					
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	493482.01	493482.01					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252187	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 EL TOLDO EN EL SECTOR EL TOLDO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	11/03/2013	MEJORA EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 EL TOLDO	564614	1128474.61	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/03/2017	30/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	1014312					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	90	100	100	0	0					
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	82248						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252572	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	29/10/2013	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO DE SANTO DOMINGO - MORROPÓN - PIURA.	4235795	6393875.77	ADICIONALES, REAJUSTES, MGG	09/05/2016	04/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/05/2016	07/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	OBRA	Unidad	100	100	100	6265011	6265011			OBRA CULMINADA		
SUPERVISION	Unidad	100	100	100	128864.77	128864.77			SERVICIO CULMINADO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253656	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA	29/11/2013	LOGRAR UN ADECUADO Y SUFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SULLANA	8895853	11302483.57	INCREMENTO DE METRADOS, ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PIP.	05/07/2018	01/11/2018	INVERSIÓN	NO	14/03/2017	15/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	1334385.60	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	100	26384.80	26384.80	EN EL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL DEDUCTIVO DE OBRA N°02, SE PRESENTARON REITERADAS OBSERVACIONES EN CADA ENTREGABLE, LO QUE DILATÓ EL TIEMPO PARA CULMINACIÓN Y APROBACIÓN RESPECTIVA DE DICHO EXPEDIENTE TÉCNICO.	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN PARA QUE SE ENTREGUE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	EL PORCENTAJE DEL AVANCE FÍSICO ALCANZADO Y COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO, ES REFERENTE SOLO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL DEDUCTIVO DE OBRA N°02.		
	EXTERIORES Y DEPORTES	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGUNDA EJECUCIÓN (VEREDAS EXTERNAS)	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	0	0	0					
	OTROS	Unidad	0	100	0	141124.77	26263.66					
	OTROS AMBIENTES	Unidad	0	0	0	0	0					
	SERVICIOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	0	70945	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254865	ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE EL ROSARIO, NUEVO PROGRESO, LAGUNAS, AGUPAMPA Y SHILCAYA, DISTRITO DE SONDOR - HUANCABAMBA - PIURA	13/10/2014	DISMINUCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y DERMICAS, EN LOS CENTROS POBLADOS: NUEVO PROGRESO, LAGUNAS, SHILCAYA, EL ROSARIO Y AGUPAMPA, DEL DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	9915660	14641601.68	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	10/04/2018	10/04/2018	INVERSIÓN	Sí	19/05/2018	11/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	61.69	12009218	12009218			SE FIRMA CONTRATO N° 003-2018/GOB.REG.PIUR A-GSRMH-G, CON FECHA 03/05/2018; CORRESPONDIENTE A EJECUCION DE LA OBRA. OBRA ES SUSPENDIDA CON FECHA 23/05/2018; POR FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN LA ZONA, APROBADA CON RGSR N°155-2018, DE FECHA 13.06.2018. TRABAJOS REINICIAN CON FECHA 21.06.2018. LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA ES EL 11.05.2019.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	277936	277936			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGSR N° 210-2017 04.09.2017		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	60	60	273350	273350					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

255525	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL - CRAEI, DE LA PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA	22/11/2013	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL - CRAEI PIURA.	3398876	3461655.30	SE ORIGINARON SALDO DE OBRA	06/11/2015	02/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	06/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	80	100	100	108720.47	108720.47			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	97	99	99	3125224.18	3125224.18			SE EJECUTA SALDO DE OBRA		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	227710.65	227710.65			SERVICIO EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256069	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. 5 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	09/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. 5 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA	3322028	5172319.80	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	25/08/2017	22/01/2018	INVERSIÓN	NO	25/08/2017	22/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	97.95	4988905.80	4886425	NINGUNO	NINGUNA	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION		
	EXEPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	15000	15000					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	80.37	159557	128242	NINGUNO	NINGUNA	SERVICIO EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

256705	MEJORAMIENTO DE LA AV. IGNACIO MERINO, ETAPA DE LA URB. IGNACIO MERINO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA.	30/06/2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVDA. IGNACIO MERINO DE LA URBANIZACIÓN IGNACIO MERINO-PIURA.	1732889	2106464.32	ELABORACION DEL E.T.	12/10/2017	10/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	12/12/2017	20/07/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	81313.20	81313.20					
	OBRA	Unidad	30	95	95	1998799.12	1998799.12			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	30	30	30	26352	26352			SERVICIO CULMINADO		

256863	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N° 942, 943, 944, DE LOS CENTROS POBLADOS DE DURAN, ALTO DEL TORO, POECHOS PELADOS DEL DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	06/12/2013	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N° 942, 943, 944, DE LOS CENTROS POBLADOS DE DURAN, ALTO DEL TORO, POECHOS PELADOS DEL DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	1720565	2415347.77	REAJUSTES	27/10/2015	23/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/10/2015	07/06/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	121017.64	121017.64					
	OBRA	Unidad	100	100	100	2246330.13	2246330.13					
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	48000	48000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258312	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDU. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE LAS IE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 935, 936, 938, 939, 940 Y 941 DE LOS CC.PP. DE LANCHIPAMPA, RODEOPAMPA, LANCHE (CUJACA LANCHE), MEXICO DE CUJACA, FREJOLITO, PORTACHUELO DE YANTA DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	25/03/2014	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 935, 936, 938, 939, 940 Y 941 DE LOS CENTROS POBLADOS DE LANCHIPAMPA, RODEOPAMPA, LANCHE (CUJACA LANCHE), MEXICO DE CUJACA, FREJOLITO, PORTACHUELO DE YANTA DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	6161104	9017971.21	ADICIONALES	17/01/2017	15/07/2017	INVERSIÓN	Sí	17/01/2017	24/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	382078.67	382078.67			EXPEDIEN TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Porcentaje	0	100	100	8282309.35	8282309.35			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	353583.19	353583.19					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 960, 961 Y 962 DE LOS CENTROS POBLADOS SAN JOSE DE PAVITAS, FATIMA Y EL AROMO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	10/09/2014	MEHJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN LOS CENTROS POBLADOS DE PIURA	2959616	179986.80	0	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	NO	01/01/1990	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	90	90	179986.80	179986.80			EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SIN INICIO
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			SIN INICIO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 921, 922, 923, 924 Y 925 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CRUZ BLANCA, NUEVO PORVENIR, SAN JOSE DEL CHORRO, TIERRAS DURAS BAJO, YECALA DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA	10/09/2014	MEJORAMIENTO DEL NIVEL EDUCATIVO	4320730	193570	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	10/05/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	NO	10/05/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	60	60	193570	193570			EXPEDIENTE TECNICO
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA SIN INICIO
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			SERVICIO SIN INICIO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

258344	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE LAS II.EE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 973 Y 974 DE LOS CC.PP LOS CHARANES Y COLLONA DE TALLURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	24/03/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 973 Y 974 DE LOS CENTROS POBLADOS LOS CHARANES Y COLLONA DE TALLURAN, DEPARTAMENTO DE PIURA.	2827426	4915651.62	ADICIONALES	19/01/2016	15/08/2016	INVERSIÓN	Sí	19/01/2016	10/10/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	213876	213876			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	83	99	99	4405565.01	4405565.01					
	SUPERVISION	Unidad	82	100	100	296210.61	296210.61					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258345	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 927, 928, 929, 930 Y 931 DE LOS CENTROS POBLADOS LA SOCCHA, LAS PAMPAS, SICLAMACHE, LACCHAN Y RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, DEPARTAMENTO DE PIURA	11/03/2014	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N° 927, 928, 929, 930 Y 931 DE LOS CENTROS POBLADOS LA SOCCHA, LAS PAMPAS, SICLAMACHE, LACCHAN Y RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, DEPARTAMENTO DE PIURA.	6106126	7431942.43	ADICIONALES	25/11/2015	12/01/2018	INVERSIÓN	Sí	25/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	226797.48	226797.48			
	OBRA	Unidad	70	81	81	6921844.95	6921844.95			OBRA EN EJECUCION
	SUPERVISION	Unidad	70	81	81	283300	283300			SERVICIO EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259162	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS AGRARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	19/06/2014	LOGRAR EL EQUIPAMIENTO LOGISTICO, INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN CULTIVOS DE EXPORTACION CON EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	7244690	8425271.97	EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE REFLEJA LA VARIACIÓN	01/06/2018	28/02/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2018	28/02/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE I: ADECUADAS CAPACIDADES PARA GENERAR UNA EFICIENTE PLANIFICACION	Unidad	0	4	4	20000	20000	ASIGNACIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP	SE PRESENTA VARIACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE ACTIVIDADES
	COMPONENTE II: ADECUADO SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO DE LA DRAP	Unidad	0	40	10	1142729.57	1142729.57	ASIGNACIÓN DE RECURSO PRESUPUESTAL	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP	VARIACIÓN DE COSTOS POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS MUEBLES EN LA EJECUCIÓN DEL PIP EN COMPONENTE
	COMPONENTE III: ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA DRAP	Unidad	0	700	700	3606267.20	3127061.02	ASIGNACION DEL RECURSO PRESUPUESTAL	GESTIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL PIP	VARIACIÓN DE PRECIOS SUSTANCIAL EN LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES EN EL COMPONENTE.
	COMPONENTE IV: : ADECUADAS CAPACIDADES PARA FORTALECER Y PROMOVER LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, RIEGO TECNIFICADO, COMPETITIVIDAD AGRARIA, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FORESTALES, FAUNA Y GESTIÓN AMBIENTAL E INFORMACIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL	Unidad	0	12	13	182237.81	178726.71	ASIGNACIÓN RECURSO PRESUPUESTAL	GESTION DEL RECURSO PRESUPUESTAL Y AMPLIACION FISICA DE EJECUCION DEL PIP	SE INCREMENTARON ACCIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EL CUAL NO SE CONSIDERO EN EL PEFIL.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	154000	154000			
	MONITOREO Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	4	4	217418.54	209753.22	NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES.		EN LA ETAPA DE VIABILIDAD NO SE HABIA CONSIDERADO EL MONTO DE MONITOREO Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (10%)	Unidad	0	4	4	189966	189965.37			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

264005	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA RUTA: PI-589: DV. LA MARIPOSA HASTA EMP. PE-1NL PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	21/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, EN LA RUTA PI-589: DV. LA MARIPOSA - LOS EJIDOS - LA PALMA - CURUMUY - EMP. PE 1NL, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	10317214	17280034.11	REAJUSTES, MGG	19/09/2017	15/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	19/09/2017	15/09/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	55	100	100	460044	460044			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	0	100	100	16215921.42	16215921.42			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	604068.69	604068.69			SERVICIO CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
265118	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS LA PENITA, SANTA PAULA, SAN CARLOS, SAN BALTAZAR, QUEBRADA PARALES, PEDREGAL CHICO, LUCHADORES SOCIALES, SANTA ROSA, EL ALGARROBO LATAERAL 50, EX COOPERATIVA SOJO, JORGE CHAVEZ, EX ATERRIZAJE, VALLE HERMOSO, SAN MIGUEL, JESUS MARIA Y SALTO DE VILLA LA PENITA - TABOGRANDE - PIURA	03/10/2017	DISMINUCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESINALES EN LA REGION	86150573	1	.	01/07/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	1	1			EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION		
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA SIN INICIO		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			SERVICIO AUN SIN INICIO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
265922	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUEBRADA DE CHULA-SAUCE CHIQUITO-PUNDIN-CASCAMACHE-CALDERON-LA LAGUNA-LOS LIRIOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	04/03/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL QUEBRADA CHULA - LOS LIRIOS, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA	4694591	7110507.36	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO	19/10/2017	30/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2017	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	28.44	100	100	6696186	6696185.13			EJECUCIÓN DE OBRA INICIADA EL 01.11.2017. OBRA FUE REINICIADA CON FECHA 11/06/2018. NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA: 31.12.2018. MEDIANTE RGSR N° 177-2018/GRP-GSRMG-G SE DESIGNO EL COMITE DE RECEPCION DE OBRA.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	228000	228000			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN SUB REGIONAL N° 147-2017/ 10/07/2017.		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	28.44	100	100	186312.49	186312.49			AVANCE FÍSICO DE OBRA DE 28%. COMPONENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

271501	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	02/09/2013	CON EL FIN DE AFRONTAR EL PROBLEMA CENTRAL SE HA PLANTEADO COMO OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO EN LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, EN EL AMBITO DEL PUESTO DE SALUD DE HUALCUY DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA -PIURA,	624084	1155678.11	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	90	100	100	25000	25000	NINGUNO	NINGUNA			
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
272984	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	26/02/2014	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.	3471422	4266133.42	ADICIONALES	14/11/2015	11/05/2016	INVERSIÓN	Sí	14/11/2015	02/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	123483.73	123483.73			EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO		
	OBRA	Unidad	95	100	100	3894963.49	3894963.49			OBRA CULMINADA		
	SUPERVISION	Unidad	75	100	100	247686.20	247686.20					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283618	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO HERMANO VICTORINO ELORZ GOICOCHEA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	10/10/2014	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO HERMANO VICTORINO ELORZ GOICOCHEA - DISTRITO DE SULLANA	3084700	2932833.18	..REAJUSTES,	05/01/2017	03/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	05/01/2017	13/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	74576	74576					
	OBRA	Unidad	0	98	98	2786802.41	2786802.41					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	98	98	71454.77	71454.77					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284233	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO JUAN JOSE FARFAN CÉSPEDES DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	16/10/2014	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO JUAN JOSÉ FARFÁN CÉSPEDES.	3641521	4469679.21	ADICIONALES, MGG	23/03/2017	19/08/2017	INVERSIÓN	SÍ	23/03/2017	16/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	70446	70446					
	OBRA	Porcentaje	0	100	100	4311490.71	4311490.71					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	87742.50	87742.50					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

285713	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICOS DE LA REGIÓN PIURA		21/02/2017	ADECUADA CAPACIDAD DOCENTE PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN PIURA	5695342	6345441.58	MEJORAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	01/04/2019	01/02/2020	INVERSIÓN	NO	06/09/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0						
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	0	51000	30300	NINGUNO	NINGUNO	SE ENCUENTRA EN REGISTRO DE APROBACIÓN DE CONSISTENCIA. PENDIENTE ÚLTIMO PAGO			
	IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LAS 28 ISEPRP	Unidad	0	0	0	0	0						
	INFORMACIÓN DE LINEA BASE	Unidad	0	0	0	26115	26100			ESTE ESTUDIO SE HA ELABORADO, COMO INFORMACIÓN PRELIMINAR PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0						
	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0						
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						
	SUPERVISION ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	0	10000	6000	NINGUNO	NINGUNO	SE ENCUENTRA EN REGISTRO DE APROBACIÓN DE CONSISTENCIA. PENDIENTE ÚLTIMO PAGO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287095	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECOS DE SALITRAL-HUARMACA, REGION PIURA	30/12/2014	ADECUADO SERVICIO DE PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL ACR BOSQUES SECOS DE SALITRAL-HUARMACA	6139826	6448983.46	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/01/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	02/04/2018	31/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ELABORACION DE TDR PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (3% CD)	Unidad	0	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIP. Y MOB. (3% CD EQUIPAM.)	Unidad	0	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	ESTUDIO DE FINIITVO	Unidad	100	100	100	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	ESTUDIO Y MONITOREO ARQUEOLOGICO	Unidad	0	100	0	0	10000	10000	RETRASO EN EL INICIO PROGRAMADO DE EJECUCION	REPROGRAMACION PARA EL AÑO SIGUIENTE	NINGUNO
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	32	28	116400	414000	414000	RETRASO EN EL INICIO PROGRAMADO DE EJECUCION	REPROGRAMACION PARA EL AÑO SIGUIENTE	NINGUNO
	LIQUIDACION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	139377.64	139377.64	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	PRODUCTO 1: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA GESTIÓN, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL ACR CONTROL Y CONSERVACIÓN	Unidad	0	53.80	5	174738	3194520.62	3194520.62	RETRASO EN EL INICIO PROGRAMADO DE EJECUCION	REPROGRAMACION PARA EL AÑO SIGUIENTE	NINGUNO
	PRODUCTO 2: ADECUADOS CONOCIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Unidad	0	73.80	17	123540	734937.20	734937.20	RETRASO EN EL INICIO PROGRAMADO DE EJECUCION	REPROGRAMACION PARA EL AÑO SIGUIENTE	NINGUNO
	PRODUCTO 3: EFICIENTE SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO Y VIGILANCIA DEL ACRBS-SH	Unidad	0	75	28	82097.63	296499	296499	RETRASO EN EL INICIO PROGRAMADO DE EJECUCION	REPROGRAMACION PARA EL AÑO SIGUIENTE	NINGUNO
	PRODUCTO 4. ADECUADO MANEJO Y PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA DEL ACR - SH	Unidad	0	52.20	19	256867.24	1367430	1367430	RETRASO EN EL INICIO PROGRAMADO DE EJECUCION	REPROGRAMACION PARA EL AÑO SIGUIENTE	NINGUNO
	PRODUCTO 5: ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y COMPROMISOS DE LA POBLACION PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DEL ACR	Unidad	0	66.70	0	0	59307	59307	RETRASO EN EL INICIO PROGRAMADO DE EJECUCION	REPROGRAMACION PARA EL AÑO SIGUIENTE	NINGUNO

	PRODUCTO 6. MAYOR COMPROMISO DEL GOBIERNO LOCAL EN LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ACR	Unidad	0	66.70	0	0	70912	RETRASO EN EL INICIO PROGRAMADO DE EJECUCION	REPROGRAMACION PARA EL AÑO SIGUIENTE	NINGUNO
	SUPERVISION DE FFCC	Unidad	0	32	0	0	162000	NINGUNO	NINGUNO	SE DESIGNO COMO INSPECTOR AL ING. RAUL ZEVALLOS ENCALADA (NOMBRADO) CON RESOLUCION GERENCIA LREGIONAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290886	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA	10/06/2016	MEJORAR LA CALIDAD ACADEMICA QUE RECIBEN LOS ALUMNOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA .- PIURA	18565977	34180804.88	SINCERAMIENTO DE METRADOS POSTERIOR A LA EVALUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ÁREAS A INTERVENIR Y LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. ASIMISMO AUMENTO DE PARTIDAS NECESARIAS PARA EL PROYECTO, ACTUALIZACIÓN DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y SINCERAMIENTO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN.	01/07/2018	01/07/2019	INVERSIÓN	NO	10/03/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES PARA CAMBIO DE USO	Unidad	0	0	0	1382824.60	1091692.74			
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	1754589.46	0			
	CAPACITACIÓN DOCENTE	Unidad	0	0	0	25585.19	0			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, TALLERES Y LABORATORIOS, CON TECHADO MIXTO DE COBERTURA LIVIANA DE ESTRUCTURA METÁLICA - TECHO ALIGERADO, Y MUROS DE ALBANILERIA, PARA LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGIA PESQUERA	Unidad	0	0	0	2675746.15	2112410.10			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA , TALLERES - LABORATORIOS, CON TECHO ALIGERADO Y MUROS DE ALBANILERIA; REHABILITACIÓN DE TÓPICO, PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA TÉCNICA.	Unidad	0	0	0	1207512.44	953289.79			
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE REVISION TECNICA VEHICULAR, CON TECHADO MIXTO DE COBERTURA LIVIANA DE ESTRUCTURA METÁLICA - TECHO ALIGERADO, Y MUROS DE ALBANILERIA	Unidad	0	0	0	876454.07	691930.52			
	CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS, CON TECHADO MIXTO DE COBERTURA LIVIANA DE ESTRUCTURA METÁLICA - TECHO ALIGERADO Y MUROS DE ALBANILERIA, PARA LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ.	Unidad	0	0	0	1104829.84	872225.38			

	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	100	100	612420	612420	NINGUNO. SE PRESENTARON EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CADA ENTREGABLE Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	NINGUNO	SU APROBACIÓN SE REALIZÓ CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 51-2017-UEISEPRP-PIU DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017. QUEDANDO LISTO PARA INICIAR LA EJECUCIÓN FÍSICA
	INSTALACIÓN DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN - SUB ESTACIÓN	Unidad	0	0	0	390862.76	0			
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	26598.40	20998.53			
	MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD	Unidad	0	0	0	263670.51	208158.85			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	0	0	0	3604312.57	2845481.54			
	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	146400.47	115578.17			
	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	77880	77880	NINGUNO. SE PRESENTARON EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CADA ENTREGABLE Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291837	CREACION DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	06/07/2015	EFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN DE LA ZONA.	6227258	134426	ELABORACION DE E.T.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	70	100	100	134426	134426			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

291847	INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR LAS LISAS, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LAS QUEBRADAS DE SAN FRANCISCO Y EL SECTOR TOTORAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PIURA, PIURA	21/09/2015	.	3076513	103210	1	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	SÍ	01/01/1990	01/01/1990
--------	---	------------	---	---------	--------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	20	20	103210	103210			
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

293441	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	12/08/2014	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA	8378650	6704543.79	ADICIONALES	11/01/2017	09/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	11/01/2017	06/06/2018
--------	--	------------	---	---------	------------	-------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	96	96	6574227.39	6574227.39			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	97	97	130309.40	130309.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293563	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA	26/03/2015	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA	4337060	7638688.17	SE DEBE A LAS VARIACIONES QUE SE PRESENTA EN LA AUMENTO DE METRADOS, ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS, TANTO DE MATERIALES E INSUMOS Y MANO DE OBRA RELACIONADAS COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA. ASIMISMO HA HABIDO INCREMENTO EN EL COSTO DEL FLETE TERRESTRE YA QUE SE HA REALIZADO UN ANÁLISIS MÁS RIGUROSO, E INCREMENTO EN LOS PORCENTAJES CONSIDERADOS EN GASTOS GENERALES, UTILIDAD Y EN EL COSTO DE SUPERVISION	01/01/2018	01/07/2018	INVERSIÓN	NO	15/09/2016	12/09/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	565225.77	0			
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Unidad	0	0	0	48182.63	0			
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	389896.49	0			
	ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES	Unidad	0	0	0	59347.31	0			
	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SALA DE COMPUTO DEL I.S.T, DEL PRIMER PISO EXISTENTE	Unidad	0	0	0	527515.57	233901.33			
	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE UN PISO DE ALTURA Y MEDIA, CON COBERTURA LIVIANA A CUATRO AGUAS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MUROS DE ALBANILERIA.	Unidad	0	0	0	1616868.46	298834.08			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRACTICAS, CON TECHADO MIXTO DE COBERTURA LIVIANA DE ESTRUCTURA METÁLICA, Y MUROS DE ALBANILERIA, PARA LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	Unidad	0	0	0	1666364.96	1078409.16			
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES, AMBIENTES ESPECIALIZADOS, DE MATERIAL NOBLE, CON TECHO ALIGERADO Y MUROS DE ALBANILERIA; REHABILITACIÓN DE AULAS Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES, PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA TÉCNICA.	Unidad	0	0	0	1908639.55	1266533.98				

	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0			SE SOLICITO LA ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE COSTOS, LO QUE ORIGINO DILATACIÓN EN SU APROBACIÓN RESPECTIVA.	SE NOTIFICO AL PROYECTISTA PARA QUE LEVANTARA LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LA UE 304 CON INFORME N° 085-2017/GRP-400003-04 DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	SU APROBACIÓN SE REALIZO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°038-2017-UEISEPRP-PIU DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DEL 2017. SU PAGO HA SIDO EFECTUADO POR LA SEDE CENTRAL DEL GORE-PIURA
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	56828.68	0				
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	5000	0				
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	36966.16	16390.86				
	MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD	Unidad	0	0	0	316049.29	140136.81				
	SUPERVISION	Unidad	0	100	0	182935	211125				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294783	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES 6 Y 7 DEL A.H. SANTA ROSA - DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	24/04/2015	MEJORAR LA TRASNITABILIDAD VEHICULAR	4985299	5470670.76	1	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	NO	18/08/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	198034.80	198034.80					
	OBRA	Unidad	0	100	100	5050348.23	5050348.23					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	222287.73	222287.73					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

296542	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 14644 EN EL CENTRO POBLADO LAYNAS, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	02/06/2014	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E N 14644 DEL CENTRO POBLADO DE LAYNAS ACCEDE A SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ACORDE A LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS DEL SECTOR	4458959	5302793.46	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO. APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON SU RESPECTIVO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01. LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO	20/06/2017	15/08/2017	INVERSIÓN	SÍ	14/02/2017	03/05/2018
--------	--	------------	---	---------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	28	100	100	3232179.07	3232179.07			OBRA LIQUIDADADA CON RGSR N° 288-2018, APROBADO CON FECHA 25/10/2018.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	228000	228000			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 197-2016/ 09.09.2016
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	28	100	100	142746.72	142746.72			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297464	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN ANDRÉS DE FRÍAS, DISTRITO DE FRÍAS, PROVINCIA DE AYABACA - REGION PIURA	14/10/2014	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL IESTP SAN ANDRÉS, DISTRITO DE FRÍAS	4222979	4806355.71	ADICIONALES , REAJUSTES	12/03/2016	08/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	12/03/2016	08/07/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	0	99	99	4669605.71	4669605.71			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	99	99	136750	136750			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301990	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO - DISTRITO DE CHALACO - PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA	27/11/2014	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO DE CHALACO DEL DISTRITO DE CHALACO	4596725	5429844.27	ADICIONALES	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	30/06/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	122507.60	122507.60					
	OBRA	Porcentaje	80	100	100	5307336.67	5307336.67					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303517	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N15025 JOSÉ CARDÓ, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	15/12/2016	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARDÓ DE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA ADECUADAMENTE ATENDIDA	3152372	4089164.43	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	30/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	49000	49000	NINGUNO	NINGUNA			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306390	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 6 Y 7 DEL A.H. SANTA ROSA, DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DE PIURA	22/04/2015	EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 06 Y 07 DEL AA.HH SANTA ROSA.	3631595	4785778.21	.	13/10/2017	26/03/2018	INVERSIÓN	Sí	13/10/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	158865.60	158865.60					
	OBRA	Porcentaje	31	100	100	4412897.60	4412897.60					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	10	10	214015.01	214015.01					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306423	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 14777 BARRIO BUENOS AIRES, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	18/03/2016	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 14777 DEL BARRIO BUENOS AIRES - SULLANA, ADECUADAMENTE ATENDIDA	3665813	5626341.97	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN DOCENTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	46.20	100	100	79000	86500	FALTA SOLICITAR LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO PUESTO QUE DESPUES DE QUE SE SOLICITO, SE REQUIRIERON LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION POR S/. 4,000.00 SOLES, EIA POR S/. 12,500.00 Y EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO POR S/. 3,500.00.	EL AREA USUARIA SE ESTA ENCARGANDO DE SOLICITAR LA ACTUAIZACION DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EXPEDIENTE ESTA EN LA PRONOID LO CUAL GENERA UNA MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA DADO A QUE SE ESTA CORRIEJENDO EL EXPEDIENTE TECNICO POR DICHA ENTIDAD.	
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307929	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HERMANOS CARCAMO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA	09/05/2017	ADECUADA PROVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HERMANOS CARCAMO	19447477	24404026.66	SINCERAMIENTO DE METRADOS POSTERIOR A LA EVALUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ÁREAS A INTERVENIR Y LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS, ASÍ COMO EL REAJUSTE DE PARTIDAS SEGÚN LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO.	01/10/2018	25/09/2019	INVERSIÓN	NO	05/09/2017	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	0	615960	615960	NINGUNO	NINGUNO	SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR MEDIO DE CONTRATO DE SERVICIO N° 005-2017/GRP-UEISEPRP, POR UN MONTO DE S/. 499,848.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES). SE CONTRATO UNA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR UN MONTO TOTAL DE S/. 116,112.00 (CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO DOCE CON 00/100 SOLES)
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN - SUB ESTACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO	Unidad	0	0	0	0	0			
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Unidad	0	0	0	0	0			
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0			
PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0					
--	-----------------------	--------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308139	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 506 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA- PIURA	09/03/2016	POBLACIÓN ESCOLAR DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 506 DEL BARRIO NORTE DE LA CIUDAD DE SULLANA ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES.	3027935	3032389.77	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	Sí	01/03/2017	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	27.28	100	100	163126	150626	FALTA SOLICITAR LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO PUESTO QUE DESPUES DE QUE SE SOLICITO, SE REQUIRIERON LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION POR S/. 4,000.00 SOLES, EIA POR S/. 12,500.00 Y EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO POR S/. 3,000.00.	EL AREA USUARIA SE ESTA ENCARGANDO DE SOLICITAR LA ACTUAIZACION DEL REGISTRO CORRESPONDIENT E, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EXPEDIENTE ESTA EN LA PRONOIED LO CUAL GENERA UNA MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA DADO A QUE SE ESTA CORRIEGIENDO EL EXPEDIENTE TECNICO POR DICHA ENTIDAD.	
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310123	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL I.E.S.T.P MANUEL YARLEQUE ESPINOZA EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y REGION PIURA	07/02/2017	ESTUDIANTES ACCEDEN AL SERVICIO EDUCATIVO EN EL I.E.S.T.P. MANUEL YARLEQUE ESPINOZA EN CONDICIONES SUFICIENTES Y ADECUADAS	14300736	16340259.67	SINCERAMIENTO DE METRADOS POSTERIOR A LA EVALUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ÁREAS A INTERVENIR Y LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. ASÍ COMO EL REAJUSTE DE PARTIDAS SEGÚN LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO.	21/06/2018	03/07/2019	INVERSIÓN	NO	18/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	392397	392397	NINGUNO	NINGUNO	ESTE COMPONENTE INCLUYE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: CON FECHA 18/08/2017 SE FIRMA EL CONTRATO DE SERVICIO N°004-2017/GRP-UEISEPRP POR UN MONTO DE S/. 330,282.00 (TRECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO SE CONTRATÓ UNA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR UN MONTO TOTAL DE S/. 62,115.00 (SESENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE CON 00/100 SOLES)
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			
	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	INSTALACIÓN DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN - SUB ESTACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN DE OBRA (1.0%)	Unidad	0	0	0	0	0			
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0				
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO	Unidad	0	0	0	0	0				

	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION (3.00% CD)	Unidad	0	0	0	0	0			
	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311344	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	31/07/2015	POBLACION ESCOLAR DE LA I.E N 15476 DEL CENTRO POBLADO DE MEJICO ACCEDE A UN SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE CALIDAD AL CUMPLIR CON LOS ESTANDARES NORMATIVOS DEL SECTOR EDUCACION.	8142324	11262359.76	ACTUALIZACION DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO, ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PERDIDA DE VIGENCIA PARA SU CONVOCATORIA	01/06/2018	01/02/2019	INVERSION	Sí	26/09/2018	23/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	19.34	38.22	6109016	6109014.21			FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 04/09/2018. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO: 19/09/2018. OBRA INICIA CON FECHA 26.09.2018. OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION. FECHA DE TERMINO DE OBRA: 23.05.2019.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	97979.30	97979.30			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGSR N° 105-2018 02.05.2018
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	40	38.25	123241.77	123241.77			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
311784	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E N 1239 DEL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	28/12/2015	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1239 DEL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	1006652	117000	EN LA ELABORACION DEL E.T.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	117000	117000					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
312258	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	13/04/2015	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE SALUD PARA EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA, PROVINCIA AYABACA, REGIÓN PIURA	62253280	899193.06	REAJUSTES, MGG.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	408746.85	408746.85					
	OBRA	Porcentaje	0	7	7	445446.21	445446.21					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	1	1	45000	45000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
312287	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	13/04/2015	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE SALUD PARA EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ - HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, REGION PIURA.	67114966	4894120.19	ADICIONALES	25/08/2017	22/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	25/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	1820829.47	1820829.47					
	OBRA	Porcentaje	0	57	57	3067424.10	3067424.10					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	57	57	5866.62	5866.62					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
312374	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	14/04/2015	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE SALUD PARA EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, REGION PIURA.	54308567	2221237.82	REAJUSTES,	06/12/2017	05/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	06/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	1351994.98	1351994.98					
	OBRA	Porcentaje	0	15	15	861642.84	861642.84					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	15	15	7600	7600					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

318325	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO PIURA	03/06/2015	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE SALUD PARA LA POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO LOS ALGARROBOS, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	33272615	1235113.76		01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	1235113.76	1235113.76					
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320237	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE SIMBILA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA	01/04/2016	POBLACION DE LA LOCALIDAD DE SIMBILA PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	10951123	303540		01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	30/06/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	80	80	303540	303540					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

321643	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICORRAL, DEL DISTRITO DE SONDRILLO - HUANCABAMBA - PIURA		15/02/2016	LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO RUMICORRAL DEL DISTRITO DE SONDRILLO, ACCEDE EN CONDICIONES ADECUADAS A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICION DE EXCRETAS	1772705	2559946.53	ACTUALIZACION DE PRECIOS	31/07/2018	31/10/2018	INVERSIÓN	SÍ	18/09/2016	01/05/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	99	172681.44	172681.44						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
321869	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO - HUANCABAMBA - PIURA	15/02/2016	LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO HUAYLAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, ACCEDE EN CONDICIONES ADECUADAS A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICION DE EXCRETAS.	5439436	6924238.60	ACTUALIZACION DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/07/2018	01/11/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/09/2016	28/02/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	1941416	1294276			OBRA INICIA CON FECHA 28.12.2018. LA CONSULTORIA DE SUPERVISION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	95	100	100	204822.02	204822.02			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGRS N° 054-2018. CON FECHA 28.02.2018		
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	149100	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
322352	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE : LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON, DE LA MICROCUENCA SONDORILLO, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA , DISTRITO DE SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA	15/02/2016	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE LALACTE, LIMÓN Y MITUPAMPA; DE LA MICRO CUENCA SONDORILLO, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.	4953047	4953047		01/07/2018	01/12/2018	INVERSIÓN	Sí	14/09/2016	15/05/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	75	100	95	289508.34	289508.34					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
330223	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 062 DEL CENTRO POBLADO TABLAZO SUR, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	09/11/2016	NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 062 DEL CENTRO POBLADO TABLAZO SUR - LA UNIÓN - PIURA. ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.	1424248	32000	-	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	50	50	32000	32000					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N14277 DIVINO NIÑO CENTRO POBLADO LA PEÑA, DISTRITO DE QUERECOTILLO, SULLANA, PIURA	13/07/2016	POBLACION ESCOLAR RECIBE UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N 14277-DIVINO NIÑO, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA	2470598	3220011.59	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2017	30/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	35.24	100	100	133470	120970	FALTA SOLICITAR LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO PUESTO QUE DESPUES DE QUE SE SOLICITO, SE REQUIRIERON LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION POR S/. 4,000.00 SOLES. EIA POR S/. 12,500.00 Y EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO POR S/. 3,500.00.	EL AREA USUARIA SE ESTA ENCARGANDO DE SOLICITAR LA ACTUAIZACION DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EXPEDIENTE ESTA EN LA PRONIED LO CUAL GENERA UNA MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA DADO A QUE SE ESTA CORRIEGIENDO EL EXPEDIENTE TECNICO POR DICHA ENTIDAD.			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340210	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL RUTA N° PI 582, TRAMO : C.P. CRUCETA - C.P. SAN FRANCISCO, DISTRITO TAMBOGRANDE - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA	20/09/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA RUTA PI-582, TRAMO: CRUCETA - SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE	8632018	413500	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	413500	413500			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341271	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CATACAOS, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	04/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CATACAOS.	225253	190902.34	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	5	25	25	190902.34	190902.34			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342593	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1337 DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	30/06/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACION EN CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE PIURA	1636060	140000	0	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	Sí	01/01/1990	01/01/1990

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	20	20	140000	140000			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342594	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1339 DEL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO PAMPA ELERA, DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	16/09/2016	.	1475794	105000	EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	Sí	01/01/1990	01/01/1990
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	80	80	105000	105000					
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342880	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1300 ZONA SANTA ISABEL DEL CENTRO POBLADO LAYNAS, DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	22/03/2016	LA POBLACION ESCOLAR DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1300 DE LA ZONA SANTA ISABEL DEL CENTRO POBLADO LAYNAS ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES	2328506	120002	EN LA ELABORACION DEL E.T.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	120000	120000					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	1	1					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	1	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

342912	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1299 DEL CENTRO POBLADO LA ANCAJIMA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA		21/07/2016	LA POBLACION ESCOLAR DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1299 DEL CENTRO POBLADO LA ANCAJIMA ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES.	1215314	95000	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	95000	95000						
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344887	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1293 DEL CENTRO POBLADO KILOMETRO 44, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA	05/12/2016	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1327827	1	0	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	NO	01/01/1990	01/01/1990
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	1	1					
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
345549	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1332 DE ZONA MORE, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA-REGION PIURA	21/07/2016	ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 1332 DEL CENTRO POBLADO ZONA MORE, DEL DISTRITO DE CURA MORI.	1006263	127000	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	127000	127000			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
345614	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1331 DEL CENTRO POBLADO VILLA PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA	06/06/2016	LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA IEI N 1331 DEL CENTRO POBLADO VILLA PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE MANERA ADECUADA.	1140473	1261329.44	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	107000	107000			
	OBRA	Porcentaje	0	35	35	1129132.25	1129132.25			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	2	2	25197.19	25197.19			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346464	CREACION DEL PUENTE MODULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESO SOBRE EL RIO LA GALLEGA EN EL CASERIO PIEDRA DEL TORO MORROPON, DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA	06/02/2016	FACILITAR EL ACCESO PARA EL TRASLADO DE LA POBLACION Y PRODUCTOS AGRICOLA A MERCADOS LOCALES Y REGIONALES DURANTE EPOCA DE LLUVIAS	3932685	738709	REDUCCION DE COSTOS DEL PUENTES MODULAR EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DEL PUENTE	01/01/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	15/08/2018	13/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACCESO Y BASE DEL PUENTE CARROZABLE METALICO ARTICULADO PIEDRA DEL TORO-MORROPON Y SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	100	100	642848.48	668500			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348997	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1297 SECTOR TRES MARIAS DEL CENTRO POBLADO VICÚS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA	07/11/2016	MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN LA I.E. 1297 SECTOR TRES MARIAS, CHULUCANAS	1481635	125000	0	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	NO	01/01/1990	01/01/1990
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	125000	125000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349017	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N PI 126, TRAMO: INTERSECCION AV. ANDRES AVELINO CACERES - MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	18/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-126, QUE FACILITA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS, EN CC.PP. DEL MEDIO PIURA, DEL DISTRITO DE CASTILLA.	10631077	11248009.46	ADICIONALES, REAJUSTES	16/12/2016	14/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	16/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	86	95	95	10749368.30	10749368.30			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	95	95	498641.16	498641.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349693	MEJORAMIENTO E LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONSUELO DE VELASCO, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	04/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD I-4 CONSUELO DE VELASCO.	229475	191352.34	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0				
	OBRA	Porcentaje	5	25	25	189682.34	189682.34					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	10	10	1670	1670					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349701	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 PACHITEA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	04/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD I-4 PACHITEA	299459	271867.34	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	7	56	56	349701	349701					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349707	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 MICAELA BASTIDAS, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	04/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD I-3 MICAELA BASTIDAS.	167737	212152.34	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	20	35	35	212152.34	212152.34					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
358020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	13/09/2016	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE SALUD PARA EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	30444093	1236800.10	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	60	60	1236800.10	1236800.10					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

358083	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MANCORA, DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA	09/09/2016	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MANCORA, DEL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA.	25051598	1078286.53		01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	90	90	1078286.53	1078286.53					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
358830	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL HOSPITAL SANTA ROSA, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA	30/05/2016	ADQUISICION DE UNA UNIDAD MOVIL DENOMINADA AMBULANCIA EQUIPADA TIPO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE SALUD A LA POBLACION	272304	298000	ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE DE PRECIOS.	22/11/2016	04/05/2017	INVERSIÓN	Sí	16/06/2016	18/04/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO CON EQUIPOS APROPIADOS PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES, DENOMINADA AMBULANCIA TIPO II	Unidad	1	1	1	294900	294900	1.- MODIFICACIONES EN FASE DE PREINVERSION.	1.- SE REALIZO UN CORRECTO ESTUDIO DE MERCADO. 2.- EL PROYECTO DE ENCUENTRA CERRADO	LA DIFERENCIA DE S/ 3.100, SE TRANSFIRIO AL GORE PIURA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

358879	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UPSS DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL SANTA ROSA, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	30/05/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CUIDADOS DE RECIÉN NACIDOS PATOLÓGICO Y ASISTENCIA RESPIRATORIA A PACIENTES UCI Y UCIN (ADQUISICIÓN DE 4 INCUBADORAS Y TRES VENTILADORES MÉDICOS)	491640	1200000	708360	05/12/2016	23/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	23/08/2017	15/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE CUATRO (4) INCUBADORAS Y TRES (3) VENTILADORES PARA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.	Unidad	7	7	7	1199997	1199997	1.- MODIFICACIONES FASE DE INVERSIÓN EN MAS DEL 100% . 2.- SE APROBÓ EL ESTUDIO DE PERFIL POR UN MONTO INICIAL DE INVERSIÓN S/ 491,639.72 PERO AL FINAL SE LLEGO A EJECUTAR S/ 1,199,997.00 A NIVEL DE DEVENGADO ACUMULADO.	1.- ESTABLECER CLARAMENTE EL NIVEL DEL PROYECTO DESDE EL 2.- MOMENTO DE LA FORMULACIÓN EN BASE A LA DEMANDA ESTABLECIDA. 3.- ESTABLECER CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR EN LA FASE DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN DEL PROYECTO.	1.- INICIALMENTE SE PROGRAMARON ADQUIRIR UN TOTAL DE SIETE (7) EQUIPOS; LOS MISMOS QUE SE CUMPLIERON; SIN EMBARGO, EL ESTUDIO DE MERCADO, PERMITIÓ TENER BAJOS COSTOS, POR LO QUE SE HICIERON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, PARA INCREMENTAR LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) INCUBADORA S/ 115,000; ASÍ COMO SIETE (7) ASPIRADORA DE SECRECIONES NEONATAL S/ 9,947.00; SIETE (7) LARINGOSCOPIO NEONATAL POR S/ 6,650.00 Y SIETE (7) RESUCITADOR NEONATAL POR S/ 8,400.00. CON TODOS ESTOS EQUIPOS SE LLEGO AL TOTAL DE S/ 1,199,997.00. 2.- EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERRADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
358923	MEJORAMIENTO DE LA UPS ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SANTA ROSA DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA	30/05/2016	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE OFICINAS ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II.2 .	299707	538251	VARIACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO EN EXPEDIENTE TÉCNICO.	19/06/2017	25/08/2017	INVERSIÓN	SÍ	16/06/2016	16/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DONDE SE DARAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	Porcentaje	100	100	100	100	538251	538251	1.- MODIFICACIONES EN FASE DE PRE-INVERSIÓN.	1.- ESTABLECER CLARAMENTE EL NIVEL DEL PROYECTO DESDE EL MOMENTO DE LA FORMULACIÓN EN BASE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIEN ELABORADAS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
360410	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL - ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXALTACIÓN DISTRITO HUARMACA - PROVINCIA HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO PIURA	22/07/2017	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DURANTE SU PERMANENCIA EN LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXALTACIÓN - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	4489465	4489465		15/11/2018	15/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	28/08/2017	28/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	50	85	175625	175625			EN ELABORACIÓN.
	SUPERVISIÓN DE OBRA-	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
362021	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA	28/12/2016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.P. PIEDRA GRANDE DE PAIMAS, AYABACA, PIURA	1513598	140000	0	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	NO	01/01/1990	01/01/1990

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	80	80	140000	140000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
362054	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1282 EN EL C.P. CACATURO, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA	30/12/2016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.P. CACATURO DISTRITO DE PAIMAS, AYABACA, PIURA	1712927	145000	0	01/05/2017	25/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/05/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	85	85	145000	145000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364079	CREACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE PASAYO, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	30/09/2016	ACCESO DE LA POBLACION DEL CASERIO EL PASAYO AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DISTRITO DE LANCONES-PROVINCIA DE SULLANA.	172850	221428.36	NO HAY VARIACION	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	30/07/2017	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	23420	23420			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371612	MEJORAMIENTO DE LA AV. CHULUCANAS, ENTRE LA AV. EL TALLAN Y LA AV. LOS TALLANES, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA, , PROVINCIA DE PIURA - PIURA	21/12/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. PROLONGACIÓN CHULUCANAS ENTRE LA AV. EL TALLAN Y LA AV. LOS TALLANES DE LOS DISTRITOS VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA.	47250898	10369882.07	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	742644	742644					
	OBRA	Porcentaje	0	46	46	9447323.14	9447323.14					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	46	46	179914.93	179914.93	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371635	MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LA AV. 147-D148; Y LA VIA COLECTORA OESTE, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA, , PROVINCIA DE PIURA - PIURA	21/12/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA JOSÉ AGUILAR SANTISTEBAN ENTRE LA AV. D Y LA VIA COLECTORA OESTE DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.	30773283	6827489.69	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	466699.02	466699.02					
	OBRA	Porcentaje	0	69.46	69.46	6179440.74	6179440.74					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	46	46	181349.93	181349.93					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
373023	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH. CITORINO ELORZ GOICOCHEA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	08/08/2017	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VICTORINO ELORZ GOICOCHEA	2256087	2256087	NO HAY VARIACION	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2017	30/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	90.07	85603	77103	NINGUNO	NINGUNA			
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
382343	CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLILLA PARTE ALTA DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	05/04/2017	ACCESO AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO POBLADO LA ISLILLA PARTE ALTA DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA - PIURA.	1098941	1	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	1	1					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

382666	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LUCARQUI, JORAS, CUYAS, SOCCHABAMBA, ARAGOTO, CHOCAN, MOSTAZAS, SAMANGA, SANTA ROSA, SICCHEZ, MARMAS Y COOPERATIVA LA TINA DE LOS DISTRITOS DE AYABACA, SUYO, SICCHEZ Y JILILI, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	21/04/2017	POBLACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LUCARQUI, JORAS, CUYAS, SOCCHABAMBA, ARAGOTO, CHOCAN, MOSTAZAS, SAMANGA, SANTA ROSA, SICCHEZ, MARMAS Y COOPERATIVA LA TINA ACCEDEN SIN DIFICULTAD AL SERVICIO DE REGULACIÓN HIDRICA.	1199907	1070970	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/01/1990	31/12/1990	INVERSIÓN	Sí	01/01/1990	
--------	--	------------	---	---------	---------	--------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	0	0			ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, A TRAVÉS DEL EQUIPO TÉCNICO PROYECTO AGUA SIN FRONTERAS
	GASTOS GENERLES	Unidad	100	100	100	131522.69	102870			
	RESULTADO 01: ADECUADAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN, MANEJO, CONTROL Y MONITOREO DEL RECURSO FORESTAL Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	Unidad	100	100	100	40264	25205.43	QUE PARA HACER USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS POR LA UNIÓN EUROPEA Y TRAMITADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO (PREFECTURA DE LOJA), HACIA LAS INSTANCIAS DE LA ENTIDAD DEL ESTADO (GOBIERNO REGIONAL PIURA), HA PERMITIDO LA DEMORA DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS (CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL)	FORMULAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE PERMITA SUSTENTAR EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA CONTRAPARTIDA DEL GORE PIURA.	ESTE PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN DCI-ENV/2014/354-493, UNIÓN EUROPEA, CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PIURA Y LA PREFECTURA DE LOJA. EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, HA SIDO EJECUTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MEDIANTE CONVENIO CON LAS MUNICIPALIDADES DE JILILI, SICCHEZ, AYABACA Y SUYO, Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.
	RESULTADO 02: INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS DEFORESTADAS.	Unidad	100	100	100	268357.66	220465.50			ESTE PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN DCI-ENV/2014/354-493, UNIÓN EUROPEA, CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PIURA Y LA PREFECTURA DE LOJA. EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, HA SIDO EJECUTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MEDIANTE CONVENIO CON LAS MUNICIPALIDADES DE JILILI, SICCHEZ, AYABACA Y SUYO, Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.

	RESULTADO 03: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE INFILTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.	Unidad	0	100	100	441078.66	434561.80		ESTE PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN DCI-ENV/2014/354-493, UNIÓN EUROPEA, CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PIURA Y LA PREFECTURA DE LOJA. EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, HA SIDO EJECUTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MEDIANTE CONVENIO CON LAS MUNICIPALIDADES DE JILILI, SICCHEZ, AYABACA Y SUYO, Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.
	RESULTADO 04: PROTECCIÓN DE BOSQUES NATURALES Y VERTIENTES.	Unidad	0	100	100	189747.45	103660		ESTE PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN DCI-ENV/2014/354-493, UNIÓN EUROPEA, CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PIURA Y LA PREFECTURA DE LOJA. EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, HA SIDO EJECUTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MEDIANTE CONVENIO CON LAS MUNICIPALIDADES DE JILILI, SICCHEZ, AYABACA Y SUYO, Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	100	100	0	0		ESTE EXPEDIENTE TÉCNICO HA SIDO EJECUTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DONDE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LA PREFECTURA DE LOJA A TRAVÉS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO BINACIONAL, HAN MONITOREADO SU EJECUCIÓN.

	UTILIDADES	Unidad	0	100	100	0	0			
--	------------	--------	---	-----	-----	---	---	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
385085	CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CP DE SAMANGA, MINAS DE JORAS, Y CHANCA DEL DISTRITO DE AYABACA, Y EN LOS CP GUIR GUIR, GUAYABO, SICHEZPAMPA, LOS NARANJOS Y LAS VEGAS DEL DISTRITO DE SICHEZ, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	01/06/2017	LOS AGRICULTORES DE LOS CANALES DE RIEGO LOS PARDOS, EL ANALQUE, CHANCA, LOS VILLAVICENCIOS, PANGALINAS, SICHEZPAMPA, LOS NARANJOS Y LAS VEGAS ACCEDAN ADECUADAMENTE AL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.	708932	708932	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/11/2017	23/02/2018	INVERSIÓN	Sí	04/12/2017	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	PROBLEMA DE AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS POR LA UNIÓN EUROPEA Y TRAMITADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO (PREFECTURA DE LOJA), HACIA LAS INSTANCIAS DE LA ENTIDAD DEL ESTADO (GOBIERNO REGIONAL PIURA). HA PERMITIDO LA DEMORA DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS (CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN DOS ARMADAS)	FORMULAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO (02), QUE PERMITA SUSTENTAR EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA CONTRAPARTIDA DEL GORE PIURA.	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, A TRAVÉS DEL EQUIPO TÉCNICO PROYECTO AGUA SIN FRONTERAS. ESTE PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN DCI-ENV/2014/354-493, UNIÓN EUROPEA, CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PIURA Y LA PREFECTURA DE LOJA. EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, HA SIDO EJECUTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MEDIANTE CONVENIO CON LAS MUNICIPALIDADES DE JILILI, SICCHEZ, AYABACA Y SUYO, Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	15668	12500	.	.	.
	RESULTADO 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	100	70	620936.45	377683.10	INICIO DE LAS ACTIVIDADES TARDÍAS POR DEMORAS EN LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, ÚLTIMOS MESES DEL AÑO, PARA CULMINAR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA UNIÓN EUROPEA TERMINO DEL CONTRATO, INICIO DE LAS LLUVIAS EN LA SIERRA ANDINA DE AYABACA. LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS A LAS CUALES APOYÁBAMOS TÉCNICAMENTE, SE DETERIORAN POR LAS INTENSAS LLUVIAS, LOS DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA BLOQUEABAN LAS CARRETERAS.	ELABORACIÓN DE 02 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONTRATO, INICIO DE LAS LLUVIAS EN LA SIERRA ANDINA DE AYABACA. LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, SE HAN INTERRUMPIDAS LOS DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA BLOQUEANDO LAS CARRETERAS.	INTENSAS LLUVIAS DE CARÁCTER CLIMATOLÓGICO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO VIENE OCASIONANDO DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, SE HAN INTERRUMPIDAS LOS DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA BLOQUEANDO LAS CARRETERAS.

	RESULTADO 2: ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES	Unidad	0	100	100	0	0	.	.	.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	0	0	.	.	DESIGNA DE INSPECTOR DE OBRA PROFESIONAL NOMBRADO DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	UTILIDADES	Unidad	0	100	100	0	0	.	.	.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
385870	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTIAGO, LAS BALSAS, SURPAMPA Y CACHACO EN EL DISTRITO DE SUYO, Y EN LOS CENTROS POBLADOS ANCHALAY, LOS PALTOS DE ANCHALAY, Y ARADA ALTA DEL DISTRITO DE JILILI DE LA PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	16/06/2017	LOS AGRICULTORES DE LOS CANALES DE RIEGO GUAYAQUIL DE ANCHALAY, LOMA EL HUALTACO- ANCHALAY, EL HIGUERÓN, EL PASAYO, ARADA ALTA, LAS BALSAS, EL LIMO Y SURPAMPA ACCEDAN ADECUADAMENTE AL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.	822765	850616	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	02/10/2017	31/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	03/10/2017	31/01/2018

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	0	0	PROBLEMA DE AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS POR LA UNIÓN EUROPEA Y TRAMITADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO (PREFECTURA DE LOJA), HACIA LAS INSTANCIAS DE LA ENTIDAD DEL ESTADO (GOBIERNO REGIONAL PIURA). HA PERMITIDO LA DEMORA DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS (CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL)	FORMULAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE PERMITA SUSTENTAR EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA CONTRAPARTIDA DEL GORE PIURA.	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PROYECTO AGUA SIN FRONTERAS. ESTE PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN DCI-ENV/2014/354-493, CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PIURA Y LA PREFECTURA DE LOJA. EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, HA SIDO EJECUTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MEDIANTE CONVENIO CON LAS MUNICIPALIDADES DE JILILI, SICCHEZ, AYABACA Y SUYO, Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.
GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	12500	12500			
RESULTADO 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	100	98	819699.63	616303.36	INICIO DE LAS ACTIVIDADES TARDÍAS POR DEMORAS EN LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, ÚLTIMOS MESES DEL AÑO, PARA CULMINAR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA UNIÓN EUROPEA TÉRMINO DEL CONTRATO, INICIO DE LAS LLUVIAS EN LA SIERRA ANDINA DE AYABACA. LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS A LAS CUALES APOYÁBAMOS TÉCNICAMENTE, SE DETERIORABAN POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE DABAN Y EN OTROS CASOS, LOS DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA BLOQUEABAN LAS CARRETERAS.	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIO EJECUCIÓN DE 08 RESERVIOS C/GEO MEMBRANA Y CON MAQUINARIA EXCAVADORA. ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIO EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO.	INTENSAS LLUVIAS DE CARÁCTER CLIMATOLÓGICO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO VIENE OCASIONANDO DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, SE HAN INTERRUMPIDAS LOS DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA BLOQUEANDO LAS CARRETERAS.

	RESULTADO 2: ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES	Unidad	0	100	100	10000	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	0	0			DESIGNA DE INSPECTOR DE OBRA PROFESIONAL NOMBRADO DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	UTILIDADES	Unidad	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2079084	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL Y PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14765 VIRGEN DEL CENTRO POBLADO DE VIVIATE - DISTRITO DE LA HUACA - PROVINCIA DE PAITA - REGIÓN PIURA	27/11/2017	BENEFICIAR ALA EDUCACION	6221453	6221453		01/09/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2018	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	16	16	16	16000	16000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2195287	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE NUEVO PORVENIR - CENTRO POBLADO DE LA SOCCHA - CENTRO POBLADO DE SICLAMACHE - CENTRO POBLADO DE VILELAPAMPA - DISTRITO DE SONDRILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGION PIURA		05/12/2017	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE LANCHE, SICUR, LACCHAN, SICLAMACHE, LA LIMA, UCHUPATA, ULPAMACHE, INGA		54616697	54616697	01/04/2018	30/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	05/07/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	5	15	1209824	1209824			EN EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO.			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2199038	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H MARIA CECILIA CARRION DE TORRES DE LA CIUDAD DE PAITA DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	04/12/2013	MEJORAMIENTO DE VIAS	2996058	3765719	REVISION DE EXPEDEINTE	01/02/2016	01/03/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2016	01/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	Unidad	0	49.60	49.60	3117360	1545160					
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Unidad	0	32.50	32.50	159000	48665					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2206093	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA DEL BARRIO NORTE Y SEIS DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	09/11/2011	MEJORAMIENTO DE VIAS	2246113	2432498	REVISION DE EXPEDIENTE	01/02/2018	01/03/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2018	01/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	227099.22	2270.22			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Unidad	0	1	1	161499	161499			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234874	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LAYNAS, DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	28/04/2015	EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION DEL CP LAYNAS	15641913	19290196.90	ACTUALIZACION DE COSTOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO	30/11/2015	15/09/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/10/2016	22/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	100	100	100	18531972.33	18531972.33			LA OBRA FUE RECEPCIONADA CON FECHA 17/04/2018. LIQUIDADA CON RER N° 534-2018/GRP-GR, DE FECHA 14.09.2018.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	245491.92	245491.92			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGSR N° 205-2016 03.10.2016
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	512732.65	512732.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2254677	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA COLORADA EN LOS SECTORES TIERRA COLORADA, MINAS DE JORAS Y SALUCUM DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JORAS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	02/03/2015	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS SECTORES TIERRA COLORADA, MINAS DE JORAS Y SALUCUM.	903814	1263535.39	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/01/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	36.92	100	100	27500	27500	FALTA SOLICITAR LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO PUESTO QUE DESPUES DE QUE SE SOLICITO, SE REQUIRIERON LOS SERVICIOS DE EVALUACION TOPOGRAFICA POR S/. 4,000.00 SOLES Y EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO POR S/. 3,000.00.	EL AREA USUARIA SE ESTA ENCARGANDO DE SOLICITAR LA ACTUAIZACION DEL REGISTRO CORRESPONDIENT E A LA MUNICIPALIDAD DE AYABACA.	
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2264569	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN LOS SECTORES RAMOS, SAN JUAN DEL FAIQUE, EL TAMBO, JIJUL, FRUTAL Y PARCOCHACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	09/04/2015	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRICOLA DE LOS CULTIVOS EN LOS SECTORES RAMOS, SAN JUAN DEL FAIQUE, EL TAMBO, JIJUL, FRUTAL Y PARCOCHACA.	6430265	8171198.44	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0	0		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	77.60	85	85	141856	141856	NO SE PUDO REALIZAR EL EIA EN EL AÑO 2017 DEBIDO A PROBLEMAS CON LOS RECURSOS, POR LO QUE SE REPROGRAMO LA REALIZACION DEL EIA PARA EL AÑO 2018 POR UN MONTO DE S/. 13.200.00 SOLES. ASIMISMO CABE INDICAR QUE EXISTE UN MONTO DE S/. 11.000.00 SOLES QUE ESTAN CARGADOS AL GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO PERO QUE FUERON GASTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA.	LA SUB DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS YA SE REALIZO EL REQUERIMIENTO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL AÑO 2018.	
	LIQUIDACION Y CIERRE	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294400	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. NRO. 535 DULCE NOMBRE DE MARIA EN EL CENTRO POBLADO LA PEÑA, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	30/09/2016	POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. INICIAL N 535 DULCE NOMBRE DE MARIA DEL CENTRO POBLADO LA PEÑA, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA,	1621148	1768428.91	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	30/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	84.75	100	100	54500	42000	FALTA SOLICITAR LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO PUESTO QUE DESPUES DE QUE SE SOLICITO, SE REQUIRIERON LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION POR S/. 4,000.00 SOLES, EIA POR S/. 12,500.00 Y EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO POR S/. 3,000.00.	EL AREA USUARIA SE ESTA ENCARGANDO DE SOLICITAR LA ACTUAIZACION DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EXPEDIENTE ESTA EN LA PRONIED LO CUAL GENERA UNA MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA DADO A QUE SE ESTA CORRIEJENDO EL EXPEDIENTE TECNICO POR DICHA ENTIDAD	
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309484	INSTALCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIONES SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS RIECITO, LA UVA Y CARABAJAL, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	31/03/2017	SERVICIOS BÁSICOS	1909141	3720814.39	REVISIÓN	31/03/2017	07/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	07/06/2018	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	100	40500	40500					
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	40500	40500						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2322314	MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL SAUSAL DE QUIROZ DISTRITO DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	30/12/2016	SALUD	1040410	1322011.05	REVISIÓN	30/12/2016	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	07/06/2018	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	100	100	41500	41500					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	41500	41500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323000	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL CUNA-JARDIN EN LA IE N 530 VIRGEN DE LAS MERCEDES, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	31/08/2017	EDUCACIÓN	7083713	7314238.43	REVISIÓN	31/08/2017	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	31/08/2017	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	16000	16000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2333112	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES YAPATERA PROG. 0+000 - 1+195, TRIGO Y CHECO FÉNIX DEL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA - YAPATERA, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA	15/12/2016	MAYOR DESARROLLO AGRÍCOLA Y ECONÓMICO DE LOS USUARIOS DE LOS CANALES TRIGO Y CHECO FÉNIX	4929389	6821890.39	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	15/03/2017	15/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	15/04/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	162419.63	162419.63			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RGRS N° 265-2018, DE FECHA 01.10.2018
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2337762	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL PI - 529 - JUAN VEIASCO ALVARADO EMP. PI - 589 SAN JUAN DE CURUMUY DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	19/01/2017	TRANSITABILIDAD	5879451	5879451		19/01/2017	31/12/2018	INVERSIÓN	Sí	19/01/2017	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	99.80	99.80	84720	84720			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2358005	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO EN LA ZONA DE HUALTACAL, DISTRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	23/07/2018	PROMOVER SERVICIOS BASICOS	3663151	3663151		23/07/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	Sí	23/07/2018	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	83.30	83.30	25800	25800			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2379295	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO DE LA RUTA PI 529: EMP. PI-102 (SOJO) - ACCESO ANTIGUO A TANGARARA (RIO CHIRA) Y TRAMO DE LA RUTA PI 535: TANGARARA - SANTA SOFIA - VENTARRONES - EMP. PE-1N, DISTRITOS DE MIGUEL CHECA, MARCAVELICA E IGNACIO ESCUDERO DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	02/08/2017	SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD	87726864	87726864		02/08/2017	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/08/2017	31/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	87650864.10	87650864.10					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	21.60	21.60	76000	16400					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2398364	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 14536 DEL CENTRO POBLADO DE UCHUPATA - DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGION PIURA	26/12/2017	LA POBLACIÓN ACCEDERÍA A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES	9916624	9916624		01/08/2018	30/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	20	50	237795	237795			SE PRESENTÓ EL 1° ENTREGABLE, ACTUALMENTE OBSERVADO POR EL SUPERVISOR.		
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2402622	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	19/03/2010	SERVICIOS BÁSICOS	9700848	9765357	REVISION	19/03/2010	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	19/03/2010	31/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	79.70	79.70	39450	31450					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2416213	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SANTA ANA 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	28/06/2018	MEJORA EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL ÁREA DE RIEGO DEL CANAL SANTA ANA DE LOS SECTORES EL TAMBO, CORRALES, PUENTE PIEDRA, SAN JOSE, SAN CRISTOBAL, LANCHAL EL PALTAL Y EL HUAYABO	5257061	5257061		01/09/2018	30/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	14000	14000			CON FECHA 14.11.18 SE SUSCRIBIÓ CONTRATO N° 018-2018/GRP-GSRMH-G PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MODALIDAD CONCURSO OFERTA.
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CP DE VILLA CHATITO, LA ARENA, PIURA	01/01/1990	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL AGUA Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO VILLA CHATITO	7591120	1	1	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	Sí	01/01/1990	01/01/1990

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	1	1			
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CPS PROGRESO ALTO, PROGRESO BAJO, PUNTA ARENA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA, TAMBOGRANDE	01/01/1990	DISMINUCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN ALGUNOS CENTROS POBLADOS DE TAMBOGRANDE	1	1	1	01/01/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	1	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI - 101: EMP. PI - 100 - NEGRITOS - VICHAYAL - PUENTE SIMÓN RODRIGUEZ - PUEBLO NUEVO DE COLAN - COLAN - EMP. PI - 102 Y RUTA PI - 116, EMP. PE 1N - TAMARINDO - AMOTAPE - EMP. PI - 101, DISTRITOS DE PARINÁS Y LA BREA (TALARA), DISTRITOS DE VICHAYAL, AMOTAPE Y EL ARENAL (PAITA)	01/01/1900	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN ALGUNOS DISTRITOS DE PIURA	173887746.09	1	1	31/07/2018	30/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	31/07/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	1	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-100 TRAYECTORIA: EMP. PE-1N (DV. TALARA) - DV. NEGRITOS - TALARA - LOBITOS - DV. EL ALTO - EL NURO - EMP. PE-1N (PTE. NURO) Y PI-115 TRAMO: LOBITOS ¿ EMP. PE-1N, DISTRITOS DE LOS ÓRGANOS, EL ALTO, LOBITOS Y PARINÁS, DE LA PROVINCIA DE TALARA	01/01/1990	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	86655147.20	1	1	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	SÍ	01/01/1990	01/01/1990

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	1	1			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL LANCONES - CENTRO POBLADO CABRERIA, DEL DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	12/06/2018	TRANSITABILIDAD	2603624	2603624		09/10/2018	20/03/2019	INVERSIÓN	SÍ	09/10/2018	20/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	Unidad	0	55.50	55.50	2564424	1424344					
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Unidad	0	64.90	64.90	39200	25443					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1324 DEL CP LA CAMPINA, CATACAOS	01/01/1990	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1139151	41980	1	25/05/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	25/05/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	5	5	41980	41980					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1291 DEL CP HUASIMAL, CHULUCANAS	01/01/1990	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1299921	41980	1	01/01/1990	01/01/1990	INVERSIÓN	SÍ	01/01/1990	01/01/1990
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	10	10	41980	41980					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO PIURA EN EL TRAMO: REPRESA LOS EJIDOS AL PUENTE CÁCERES, DISTRITOS PIURA Y CASTILLA	01/01/1990	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO PIURA EN EL TRAMO: REPRESA LOS EJIDOS AL PUENTE CÁCERES, DISTRITOS PIURA Y CASTILLA	61067853	22500	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	3	3	22500	22500					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE SECUNDARIA DE LA IEM PEDRO RUIZ GALLO, CASTILLA, PIURA	25/06/2017	.AYUDAR A LA ANALFABETIZACION EN LOS PUEBLOS DE LA REGION PIURA	16692221	1	1	05/06/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	05/06/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	1	1					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, HUARMACA, HUANCABAMBA	01/01/2017	MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, HUARMACA, HUANCABAMBA	80212568.04	15426766.64	1	05/06/2017	31/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	05/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Unidad	0	15	15	15426766.64	15426766.64					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CÁCERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACIÓN DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA PROG 2+540	01/01/1990	LIMPIEZA, DESBROCE, ENROCADO DE MARGEN DEL RIO	61067853	15426766.64	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRA	Porcentaje	0	30	30	15426766.64	15426766.64					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, HUANCABAMBA	22/11/2018	EJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, HUANCABAMBA	99373238.97	19252983.83	1	22/11/2018	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	22/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Unidad	0	20	20	19252983.83	19252983.83					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REH-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA, AYABACA	22/11/2018	MEJORAR LA ATENCION DE LA SALUD A LA POBLACION	85900216.03	16572384	1	22/11/2018	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	22/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Unidad	0	20	20	16572384	16572384					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN - DESCOLMATACIÓN DEL DREN 13.08 EN EL VALLE DEL BAJO PIURA (DESDE EL KM. 0+000 HASTA EL KM. 54.7)	01/01/1990	REHABILITACIÓN - DESCOLMATACIÓN DEL DREN 13.08 EN EL VALLE DEL BAJO PIURA (DESDE EL KM. 0+000 HASTA EL KM. 54.7)	6480000	10000	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	5	5	10000	10000					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN - DESCOLMATACIÓN DEL DREN SECHURA EN EL VALLE DEL BAJO PIURA (DESDE EL KM. 0+000 HASTA EL KM. 67+500)	01/01/1990	REHABILITACION Y DESCOLMATACION DE DREN	6480000	14000	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	5	5	14000	14000					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DE LA AV. CAYETANO HEREDIA DESDE LA AV. RAMON CASTILLA HASTA LA AV. GUARDIA CIVIL, CASTILLA, PIURA	01/01/1990	REHABILITACION DE LA AV. CAYETANO HEREDIA	211480.47	10740	.	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	10740	10740					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DE LA AV. DON BOSCO DESDE LA AV. GULMAN HASTA LA CALLE 02, VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA	01/01/1990	REHABILITACION DE LA AV. DON BOSCO	4365479.50	422702.12	.	30/06/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	30/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0		
	OBRA	Porcentaje	0	30	30	422702.12	422702.12			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DE LA AV. GRAU DESDE LA AV. RAMÓN CASTILLA HASTA LAS CADENAS, CASTILLA, PIURA	01/01/1990	EHABILITACIÓN DE LA AV. GRAU	2660007.77	1059231.69	.	18/10/2017	16/12/2017	INVERSIÓN	Sí	18/10/2017	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	26732	26732			
	OBRA	Porcentaje	0	77	77	1032499.69	1032499.69			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN MIGUEL GRAU DESDE AV. GUILLERMO GULLMAN HASTA CALLE 8, VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA	01/01/1990	REHABILITACIÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN MIGUEL GRAU	3486000	1	.	30/06/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	30/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	1	1	0		
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD AV. IRAZOLA DESDE LA AV. CÁCERES HASTA LA AV. GUARDIA CIVIL, CASTILLA, PIURA	01/01/1990	REHABILITACIÓN DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD AV. IRAZOLA	1038944.98	73830.76	.	30/06/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	30/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	19388	19388					
	OBRA	Porcentaje	0	10	10	54442.76	54442.76					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. CÁCERES DESDE LA AV. IRAZOLA HASTA LA AV. LUIS MONTERO, CASTILLA, PIURA	01/01/1990	REHABILITACIÓN DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. CÁCERES	450355.86	18388	.	30/06/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	30/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	18388	18388					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DE VIA DE LA AV. LORETO DE OVALO GRAU HASTA EL DREN SULLANA, PIURA	01/01/1990	REHABILITACIÓN DE VIA DE LA AV. LORETO	658219.15	436560.96	.	06/12/2017	05/01/2018	INVERSIÓN	Sí	06/12/2017	05/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	19280	19280			
	OBRA	Porcentaje	0	55	55	412280.96	412280.96			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	5000	5000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DE VÍA DE LA AV. FRANCIA DE LA AV. DON BOSCO HASTA LA AVENIDA SANTA ROSA, VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA	01/01/1990	REHABILITACIÓN DE VÍA DE LA AV. FRANCIA	984519.90	522802	.	09/11/2017	07/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	09/11/2017	07/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	13224	13224			
	OBRA	Porcentaje	0	85	85	501578	501578			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	85	85	8000	8000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DEL DIQUE IZQUIERDO DEL RÍO PIURA - BAJO PIURA KM. 0+000 AL KM. 30+400	01/01/1990	REHABILITACIÓN DEL DIQUE IZQUIERDO DEL RÍO	31500000	16600	.	30/06/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	30/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	15	15	16600	16600			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TAMARINDO - DISTRITO DE TAMARINDO - PROVINCIA DE PAITA - PIURA	11/08/2017	INCORPORAR PARA QUE PUEDA REALIZARSE LA DIUSTRIBUCION DE LOS FLUJOS DEL ALCANTARILLADO. LA CAMARA DE BOMBEO DEBIDO A LA INOPERATIVA, REQUIERE DE UN MANTENIMIENTO DE TODO EL SISTEMA TANTO LA ESTRUCTURA CIVIL (CAMARA HUMEDA) COMO LOS EQUIPOOS DE BOMBEO, EL ARBOL DE IMPULSION Y LOS TABLEROS Y SISTEMAS ELECRTRICOS.	1380428.99	1387928.99	NO HAY VARIACION	01/02/2018	01/05/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	7500	7500	NINGUNO	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE VICHAYAL - DISTRITO DE VICHAYAL PROVINCIA DE PAITA - PIURA	11/08/2017	RECUPERAR LAS CONDICIONES NORMALES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE	467553.93	475053.93	NO HAY VARIACIÓN	01/09/2017	30/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	7500	7500	NINGUNO	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM. 0+000 AL KM. 38+500	01/01/1990	REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA	7772503	14000	.	30/06/2017	31/12/2017	INVERSIÓN	Sí	30/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	10	10	14000	14000					
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0				

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL AYABACA - UGEL AYABACA: NO SE ALCANZA INFORMACIÓN PORQUE LA UE308 NO CUENTA CON ESPECIFICA DE GASTO PARA LA EJECUCIÓN.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PAITA - UGEL PAITA: NO CONTAMOS CON EL FORMATO 5; LA UGEL NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO ALTO PIURA: EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGÉTICA DEL ALTO PIURA, SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP CON EL CÓDIGO 32861, MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 055-2007-EF SE EXCEPTÚAN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA FASE DE PREINVERSIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO DEL SNIP, AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA, COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DERIVADORA TRONERA SUR Y EL TÚNEL DE TRASVASE DE LAS AGUAS DEL RÍO HUANCABAMBA A LA CUENCA DEL RÍO PIURA .

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA: LA UNIDAD EJECUTORA , NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE DEL PERFIL APROBADO, LOS DATOS EXTRAÍDOS EN LA INFORMACIÓN SE HAN CUMPLIDO EN LA MEDIDA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES , A FIN DE NO SER PASIBLES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR EL INCUMPLIMIENTO, DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA QUE LA GESTIÓN ANTERIOR NO HA CUMPLIDO CON EL LLENADO DEL PRESENTE FORMATO.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCABAMBA: NO APLICA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TALARA: LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TALARA NO CUENTA CON UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA. NI CON PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA SU FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA I: EXISTEN 04 PROYECTOS VIABLES, A CONTINUACIÓN DE LISTAN LOS CODIGOS UNICOS DE INVERSIONES: 2355717 CENTRO DE HEMODIALISIS REGION PIURA, 2424490 EESS I-4 TUNAL -LALAKUIZ,, 2302883 EESS I-1 PUERTO RICO-SECHURA, 2400481 EESS MANCUCUR-SONDOR .ASI COMO IDEAS DE PROYECTOS DE IMPACO REGIONAL Y MACRO REGIONAL, A CONTINUACIÓN SE ISTAN LOS CODIGOS DE IDEA: 28181 INSTITUTO MACROREGIONAL DE OFTALMOLOGÍA,, 27380 PROYECTO MACROREGIONAL DE LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, 4314 CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 4230 CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGÍA

HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA - PIURA: LOS TRES (03) PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE CIERRE, REGISTRADOS EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL SISTEMA INVIERTE.PE.