

## OBRAS EN EXPEDIENTE TECNICO

Al Segundo Trimestre de 2015

(En nuevos soles)

COD SNIP	COD DNPP	Nombre del Proyecto	Costo SNIP	Año 2015			Ejec. Total			Benef.	Observaciones
				PIM	Ejec.	Avan Fin	Acum. S/.	% SNIP	Avan Fis		
<b>Agropecuaria</b>											
183034	2.234849	Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua del sistema de riego del canal 21.5 del sector Hualtaco IV en la localidad de CP 12, Tambogrande, Piura	4,960,031	141,056	0	0%	67,798	1%	0%	750	Se plantea rescindir contrato y contratación de consultoria para reformulación y elaboración del expediente técnico. Avance del 70%.
169389	2.161712	Sistema de evacuación por bombeo dren el Litoral - Pueblo Nuevo de Colan, distrito de Colán	3,736,037	82,000	0	0%	30,000	1%	0%	2,147	Se dispone de revisión general. Avance del 30%.
260508	2.195104	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del Sub Sector Chalpa - Cashapite, Huarmaca, Huancabamba	8,853,131	310,000	125,212	40%	132,212	1%	0%	1,003	En elaboración de expediente técnico con un avance del 40%.
250398	2.234557	Mejoramiento de los servicios fitosanitarios en la cadena productiva del banano orgánico para mejorar la oferta exportable en la region Piura	9,701,307	3,205,545	31,499	1%	155,337	2%	0%	8,000	Con Formato SNIP 15. Declarado desierto convocatoria de elaboracion de estudio de linea base de PIP.
259162	2.194756	Mejoramiento de la oferta de servicios agrarios de la Direccion Regional de Agricultura de Piura	7,244,690	154,142	0	0%	0	0%	0%	429,444	Se convocó elaboración de expediente técnico a través de consultoría externa.
<b>Desarrollo Urbano</b>											
211276	2.173350	Mejoramiento de la Av. Vice: entre Av. Sanchez Cerro y la Av. Andres Avelino Caceres, Piura	4,288,660	26,444	0	0%	44,666	1%	0%	289,234	Elaboración de expediente técnico en proceso con un avance de 60%.
24825	2.037957	Saldo de Obra. Pavimentación del Jr. la Arena y Jr. Tambogrande Urb. San Isidro Monterrico, Bancarios, California y el Chilcal - Piura: Meta II	6,431,920	3,600	1,800	50%	4,620,581	72%	0%	2,640	Avance en elaboración de expediente técnico en 80%.
<b>Educación</b>											
272984	2.193669	Mejoramiento del servicio educativo en la institucion educativa N° 14139 Clara Maria Valladares Cabrera en el nivel primaria de Educacion Básica Regular	3,872,452	347,142	27,572	8%	27,572	1%	0%	5,729	Expediente técnico concluido. Con Formato SNIP 15.
255525	2.234541	Mejoramiento de los servicios educativos del Centro de Recursos para el Aprendizaje en Educacion Inicial - CRAEI, Piura	3,410,692	32,617	32,616	100%	108,720	3%	0%	7,329	Expediente técnico concluido. Con Formato SNIP 15.
143621	2.234737	Mejoramiento del servicio educativo en la institucion educativa Juan de Mori, Catacaos, Piura	3,214,145	91,600	32,000	35%	56,000	2%	0%	12,974	Expediente técnico concluido.
225514	2.176284	Mejoramiento servicio de educacion inicial, primaria y secundaria en la IEP 15316 Juan Velasco Alvarado caserio El Sauce, Las Lomas, Piura	5,331,056	548,256	29,910	5%	104,686	2%	0%	2,351	Expediente técnico concluido. Con Formato SNIP 15.
258345	2.195252	Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del Programa de Educacion Logros de aprendizajes en EBR de las instituciones educativas priorizadas e identificadas N° 927, 928, 929, 930 y 931 de los centros poblados la Soccha, Las Pampas, Siclamache, Lacchan y Rodriguez de Mendoza de Sondorillo. Huancabamba	7,318,037	610,613	59,339	10%	59,339	1%	0%	1,472	Con Formato SNIP 15.
256863	2.195253	Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del Programa de Educación Logros de Aprendizajes en EBR de las instituciones educativas priorizadas e identificadas N° 942, 943, 944, de los centros poblados de Duran, Alto del Toro, Poechos Pelados de Lancones. Sullana	2,356,019	172,057	27,102	16%	27,102	1%	0%	592	Con Formato SNIP 15.
258312	2.195218	Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR - de las IE. priorizadas e identificadas N° 935, 936, 938, 939, 940 y 941 de los CC.PP. de Lanchipampa, Rodeopampa, Lanche (Cujaca Lanche), México de Cujaca, Freiolito	6,161,104	3,039,578	60,837	2%	60,837	1%	0%	1,502	Avance en elaboración de expediente técnico en 50%.

## OBRAS EN EXPEDIENTE TECNICO

Al Segundo Trimestre de 2015

(En nuevos soles)

COD SNIP	COD DNPP	Nombre del Proyecto	Costo SNIP	Año 2015			Ejec. Total			Benef.	Observaciones
				PIM	Ejec.	Avan Fin	Acum. S/.	% SNIP	Avan Fis		
258344	2.234725	Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR - de las II.EE. priorizadas e identificadas N° 973 y 974 de los CC.PP Los Charanes y Collona de Talluran del Huarmaca, Huancabamba	2,827,426	213,876	52,463	25%	52,463	2%	0%	366	Avance en elaboración de expediente técnico en 60%.
150222	2.135108	Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa San José en el nivel inicial, primaria y secundaria de la EBR, de la Urb. Popular San José del distrito 26 de Octubre, Piura	6,971,353	236,100	59,130	25%	59,130	1%	0%	10,374	En elaboración de expediente técnico con un avance de 30%.
237206	2.234409	Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa inicial N° 386 del Centro Poblado pozo de Los Ramos, Cura Mori, Piura	2,380,451	90,525	0	0%	0	0%	0%	857	En convocatoria para elaborar expediente técnico. Se previó otorgamiento de Buena Pro el 9 de julio de 2015.
258338	2.250061	Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR de las IES 960, 961 y 962 de los CPS San Jose de Pavitas, Fatima y El Aromo de Chulucanas, Morropón	2,959,616	110,837	0	0%	0	0%	0%	667	En convocatoria para elaborar expediente técnico. Se previó otorgamiento de Buena Pro el 23 de julio de 2015.
258339	2.250062	Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR de las IES priorizadas e identificadas 921, 922, 923, 924 y 925 de los CPS Cruz Blanca, Nuevo Porvenir, San José del Chorro, Tierras Duras Bajo, Yecala de La Matanza, Morropón	4,320,730	154,272	0	0%	0	0%	0%	9,835	En convocatoria para elaborar expediente técnico. Se previó entrega de Buena Pro el 24 de julio de 2015.
9457	2.112236	Mejoramiento de los servicios educativos del centro de educación básica especial (CEBE) Jesús Nazareno del A.H. Santa Rosa, Piura	4,949,452	201,480	0	0%	0	0%	0%	2,114	En convocatoria para elaboración de expediente técnico. Se previó otorgamiento de Buena Pro el 10 de julio de 2015.
98059	2.102836	Mejoramiento de la infraestructura para el adecuado servicio educativo de la institución educativa las Capullanas, Sullana	5,267,987	44,999	0	0%	104,996	2%	0%	19,489	Se elabora expediente técnico con avance de 70%. Se prevé su culminación en agosto.
248546	2.234707	Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.P N° 20486 Dr. Luis Alberto Sanchez Sanchez - Lacchan Alto, Sondorillo, Huancabamba	5,458,038	20,700	0	0%	78,625	1%	0%	231	Expediente técnico culminado. Con Formato SNIP 15.
168522	2.230584	Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa Señor Cautivo - Tunas - distrito de Huarmaca, Huancabamba	6,092,687	17,205	0	0%	76,448	1%	0%	202	Expediente técnico culminado y aprobado. Con Formato SNIP 15.
17255	2.143911	Mejoramiento y rehabilitación de la institución educativa pública Maria Inmaculada - ciudad de Huancabamba	2,762,815	14,600	0	0%	79,400	3%	0%	610	Se anuló Contrato de Servicios N° 036-2014/GRP-GSRMH de Especialidad de Estructuras, por incumplimiento de Consultor.
301990	2.251404	Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa San Fernando, Chalaco, Morropon	4,596,725	146,826	82,988	57%	82,988	2%	0%	352	Se prevé ejecutar a través de obras por impuestos, bajo la modalidad de concurso oferta.
231546	2.224997	Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de la localidad de Nuevo San Martín, Huarmaca, Huancabamba	6,336,819	20,750	0	0%	112,700	2%	0%	4,208	En elaboración de Expediente Técnico.
252572	2.234717	Mejoramiento del servicio educativo del ISTP Santo Domingo de Guzman, Morropon	5,497,147	2,804,803	5,800	0%	91,435	2%	0%	1,160	Expediente técnico aprobado. Con Formato SNIP 15. Actos previos para selección de ejecución de obra.
293441	2.200256	Mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ricardo Ramos Plata, Sechura	8,378,650	354,619	9,000	3%	118,621	1%	0%	2,029	Expediente técnico en OPI para su registro de Formato SNIP 15.
295850	2.200994	Mejoramiento de los procesos de Planeamiento y Gestión de la Educación Tecnológica Superior en Piura	515,587	505,588	0	0%	10,000	2%	0%	12,000	Expediente técnico en OPI para su registro de Formato SNIP 15.
297464	2.201811	Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Andrés de Frías, Frías, Ayabaca	4,222,979	4,222,979	68,400	2%	68,400	2%	0%	951	Expediente técnico en OPI para su registro de Formato SNIP 15.

## OBRAS EN EXPEDIENTE TECNICO

Al Segundo Trimestre de 2015

(En nuevos soles)

COD SNIP	COD DNPP	Nombre del Proyecto	Costo SNIP	Año 2015			Ejec. Total			Benef.	Observaciones
				PIM	Ejec.	Avan Fin	Acum. S/.	% SNIP	Avan Fis		
293563	2.259952	Mejoramiento del servicio educativo del ISTP Nestor Martos Garrido, Huancabamba	4,337,060	140,464	25,800	18%	25,800	1%	0%	1,441	En elaboración del expediente técnico
Orden Público y Seguridad											
101575	2.096868	Construcción de infraestructura de defensas ribereñas en la localidad de Nuevo Hualapampa, Huarmaca, Huancabamba	2,998,384	49,721	0	0%	85,716	3%	0%	704	Se inició convocatoria para elaboración de estudio definitivo. Se previó otorgamiento de Buena Pro el 17 de julio de 2015.
Salud											
129992	2.106644	Fortalecimiento de la capacidad resolutive del establecimiento de salud I-2 Pedregal Grande - Catacaos - Piura	1,142,094	67,168	0	0%	29,400	3%	0%	4,077	Se propone la contratación de nueva consultoria y rescindir contrato a consultor actual. Avance 30%.
9637	2.018641	Redimensionamiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo III Sullana	80,136,974	5,284,171	455,306	9%	2,769,009	3%	0%	42,429	Avance de expediente técnico en 80%, el cual se adecua a norma técnica.
175890	2.189846	Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud I-3 Victor Raul Haya de la Torre, Piura	5,794,600	19,094	19,093	100%	63,644	1%	0%	16,988	Expediente técnico al 100%. Con Formato SNIP 15.
245351	2.233815	Ampliación y remodelación del centro de salud Santa Julia, componente atención integral de salud, y atención integral a las personas afectadas por violencia familiar	7,499,165	552,886	0	0%	0	0%	0%	18,506	Expediente técnico concluido. Con Formato SNIP 15.
188237	2.149305	Mejoramiento del Servicio de Imagenología del Hospital Santa Rosa II.2 del distrito y provincia de Piura	1,404,749	25,748	0	0%	106,992	8%	0%	116,423	Estudio de Impacto Ambiental semi detallado definitivo presentado y en trámite de aprobación. Con Formato SNIP 15.
Saneamiento											
22128	2.112617	Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en el Pueblo de Buenos Aires, distrito Buenos Aires, provincia Morropon	5,022,995	700	0	0%	7,973	0%	0%	3,938	FICA en trámite en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Con Formato SNIP 15.
106341	2.145239	Rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en la urbanización los Tallanes, Piura	4,854,487	181,884	0	0%	0	0%	0%	4,667	Expediente técnico ha sido remitido al EPS Grau Piura para su revisión.
230240	2.166564	Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la calle 35, entre la prolongación de las Avs. Sullana y la A de la Urb. Ignacio Merino, distrito y provincia de Piura	517,399	14,600	1,800	12%	22,610	4%	0%	522	En contratación de profesional para actualización de expediente técnico aprobado (RRGRI 107-2014). FICA presentada. Con Formato SNIP 15.
260131	2.183960	Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos La Molina II- Sector 2, Ollanta Humala Tasso y UPIS Villa Mercedes	5,360,908	1,186,532	0	0%	0	0%	0%	2,764	Proyecto con Formato SNIP 15.
259587	2.234660	Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la Av. Ignacio Merino entre la Av. A y Av. B -Urb. Ignacio Merino, Piura	216,919	7,600	1,800	24%	17,000	8%	0%	410	Expediente técnico y FICA en revisión. Con Formato SNIP 15.
254865	2.234041	Estudio del proyecto de agua potable de los caseríos de El Rosario, Nuevo Progreso, Lagunas, Acupampa y Shilcaya, Sondor - Huancabamba	9,915,660	278,185	0	0%	0	0%	0%	1,270	En elaboración de Expediente Técnico.
Transportes											
289089	2.195280	Mejoramiento del servicio vehicular y peatonal de la prolongación Av. Froilan Alama frente al Nuevo Centro de Salud del distrito de Tambogrande, Piura	456,096	11,500	0	0%	0	0%	0%	26,332	Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 167 se dispuso elaboración de expediente técnico.
264005	2.195196	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la ruta: PI-589: DV. La Mariposa hasta Emp. PE-1NL Piura	10,317,214	460,590	0	0%	0	0%	0%	665,991	Se dio trámite para el proceso de convocatoria para elaborar expediente técnico. Se prevé entrega de Buena Pro el 7 de agosto de 2015.
35041	2.232367	Mejoramiento y construcción carretera el Guineo-Chivatos y construcción puente Chivatos, Suyo, Ayabaca	5,474,696	94,605	15,600	16%	15,600	0%	0%	1,648	Mediante RGSR N°013-2015/ (11.02.15) se aprobó plan de trabajo para elaboración de expediente técnico. Se convocará la elaboración de estudio de puente y diseño.

## OBRAS EN EXPEDIENTE TECNICO

Al Segundo Trimestre de 2015

(En nuevos soles)

COD SNIP	COD DNPP	Nombre del Proyecto	Costo SNIP	Año 2015			Ejec. Total			Benef.	Observaciones
				PIM	Ejec.	Avan Fin	Acum. S/.	% SNIP	Avan Fis		
265922	2.199250	Mejoramiento del camino vecinal quebrada de Chula - Sauce Chiquito - Pundin - Cascamache - Calderón - La Laguna - Los Lirios, Huancabamba	4,935,200	228,655	0	0%	0	0%	0%	2,291	Se dio inicio al proceso de convocatoria para elaborar expediente técnico.
<b>Total</b>			300,802,344	26,528,912	1,225,069	5%	9,573,802	3%			

Fuente: Reportes SIAF e Informes de Unidades Ejecutoras